

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM**

CNPJ 18.348.086/0001-03

Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000

Tel. (0xx33) 33121356 – Telefax (0xx33) 3312-1601

E-mail: gabinete@mutum.mg.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**PREFEITURA: MUNICÍPIO DE MUTUM - MG****OBRA: REFORMA DO CAMPO SEBASTIAO FERNANDES
SOBRINHO, DISTRITO E HUMAITA
QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO,****DATA: 21/05/2026****LOCAL: DISTRITO HUMAITA, MUNICIPIO DE MUTUM MG****PRAZO DA OBRA: 06 MESES**

ITEM		ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,47%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 992,88	R\$ 992,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		MOVIMENTO DE TERRAS	Físico %	0,72%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 1.530,20	R\$ 1.530,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES - SAPATAS	Físico %	8,75%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 18.517,71	R\$ 18.517,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4		SUPERESTRUTURA/PILARES	Físico %	13,83%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 29.257,80	R\$ 0,00	R\$ 29.257,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5		PAREDES E PAINÉIS	Físico %	2,39%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 5.060,43	R\$ 0,00	R\$ 2.530,22	R\$ 2.530,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6		ESQUADRIAS	Físico %	6,42%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 13.588,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.794,32	R\$ 6.794,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7		REVESTIMENTOS	Físico %	18,90%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 39.984,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.984,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8		PISOS	Físico %	7,60%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 16.076,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.038,11	R\$ 8.038,11	R\$ 0,00
9		PINTURA	Físico %	5,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 11.237,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.237,19
10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	9,76%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 20.657,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.328,82	R\$ 10.328,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Físico %	5,59%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 11.826,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.913,40	R\$ 5.913,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	Físico %	10,69%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 22.622,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.311,08	R\$ 11.311,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13		SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %	9,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 20.240,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.240,79	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	9,94%	15,02%	17,43%	38,93%	13,36%	5,31%
			Financeiro	R\$ 211.593,11	R\$ 21.040,79	R\$ 31.788,02	R\$ 36.877,84	R\$ 82.370,39	R\$ 28.278,90	R\$ 11.237,19
			Financeiro (acumulado)	R\$ 211.593,11	R\$ 21.040,79	R\$ 52.828,81	R\$ 89.706,64	R\$ 172.077,03	R\$ 200.355,92	R\$ 211.593,11

Assinado de forma digital por PALMERINDO PIMENTA FILHO:76151026772 Dados: 2026.07.01 12:51:49 -03'00' PALMERINDO PIMENTA FILHO ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG Nº: 52.374-D Assinado de forma digital por CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675 Dados: 2026.07.01 12:50:46 -03'00' CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUM - MG		Observações:

0,00