



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
CNPJ 18.348.086/0001-03
Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000
www.mutum.mg.gov.br - Email: prefeitura@mutum.mg.gov.br
Tel: (0xx33) 3312-1850 - Telefax (0xx33) 3312-1601

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MUTUM MG

DATA: 14 - 05 - 2026

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAP- 24/03/2026

SICOR MG -31-01 -2026

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DESENGANO NA COMUNIDADE PONTE DE LASCA SENTIDO AO POVOADO DE SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE MUTUM/MG

LOCAL CÓRREGO DO DESENGANO NA COMUNIDADE PONTE DE LASCA SENTIDO AO POVOADO DE SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE MUTUM/MG

PRAZO DA OBRA: 6 MESES

ITEM		ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,46%	100,00%				100,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 1.389,51	R\$ 1.389,51				1.389,51		1.389,51
2		FUNDAÇÃO	Físico %	44,03%	50,00%	50,00%					100,00%
			Financeiro	R\$ 132.100,25	R\$ 66.050,13	R\$ 66.050,13					R\$ 132.100,25
3		MESOESTRUTURA	Físico %	30,22%			50,00%	50,00%			100,00%
			Financeiro	R\$ 90.645,72			R\$ 45.322,86	R\$ 45.322,86			R\$ 90.645,72
4		VIGAS METÁLICAS	Físico %	15,21%					100,00%		100,00%
			Físico %	R\$ 45.643,62					R\$ 45.643,62		R\$ 45.643,62
5		EXECUÇÃO DO TABULEIRO	Físico %	10,07%						100,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 30.220,90						30.220,90	30.220,90
TOTAL			Físico %	100,00%	22,48%	22,02%	15,11%	15,11%	15,21%	10,07%	100,00%
			Financeiro	R\$ 300.000,00	R\$ 67.439,64	R\$ 66.050,13	R\$ 45.322,86	R\$ 45.322,86	R\$ 45.643,62	R\$ 30.220,90	R\$ 300.000,00

PALMERINDO PIMENTA
FILHO:76151026772
Assinado de forma digital por
PALMERINDO PIMENTA
FILHO:76151026772
Dados: 2026.07.01 16:13:33 -03'00'
PALMENDO PIMENTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL 52.374/D MG

CLAUDINEI CLEMENTE
DE
FREITAS:03815027675
Assinado de forma digital por
CLAUDINEI CLEMENTE DE
FREITAS:03815027675
Dados: 2026.07.01 16:13:52 -03'00'
CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL CPF 038.150.276-75