

FOLHA Nº: 03/03						FOLHA Nº: 03/03					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$ 484.223,86			DATA:	22/05/2026				
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA 1 NA SERRA DO MACUCO		LOCAL: EXPEDICIONÁRIO ALÍCIO				PRAZO DA OBRA: 8 meses					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,71%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$3.444,04	R\$3.444,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	2,77%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$13.426,40	R\$1.342,64	R\$1.342,64	R\$1.342,64	R\$1.342,64	R\$1.342,64	R\$1.342,64	R\$1.342,64	R\$2.685,28
3	PREPARAÇÃO DO TERRENO	Físico %	33,46%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$162.003,60	R\$81.001,80	R\$81.001,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	45,90%	0,00%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%
		Financeiro	R\$222.268,78	R\$0,00	R\$111.134,39	R\$22.226,88	R\$22.226,88	R\$22.226,88	R\$22.226,88	R\$22.226,88	R\$22.226,88
5	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	Físico %	16,60%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$80.364,32	R\$0,00	R\$40.182,16	R\$40.182,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
6	LIMPEZA DE OBRA	Físico %	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$2.716,73	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL		Físico %	100%	18%	48%	13%	5%	5%	27%	11%	1%
		Financeiro	R\$484.223,86	R\$85.788,48	R\$233.660,99	R\$63.751,68	R\$23.569,52	R\$23.569,52	R\$23.569,52	R\$23.569,52	R\$24.912,16
Assinado digitalmente por ANDRE LUIZ FERNANDES BANDEIRA:09079836699 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=13704488000180, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A3, OU=(sem branco), CN=ANDRE LUIZ FERNANDES BANDEIRA:09079836699 Razão: Eu sou o autor deste documento Data: 2025.05.22 14:00:00 -03'00' Local: 13704488000180 Assinado digitalmente por ADRIANO GARCIA:82510997653 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=13704488000180, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A3, OU=(sem branco), CN=ADRIANO GARCIA:82510997653 Razão: Eu sou o autor deste documento Data: 2025.05.22 14:00:00 -03'00' Local: 13704488000180 ANDRE LUIZ FERNANDES BANDEIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA-ES Nº:43755/D ADRIANO GARCIA:82510997653 ADRIANO GARCIA Prefeito Municipal					Observações:						