

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA						VALOR		R\$ 130.038,03
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LAURINDO SILVA			PRAZO DA OBRA: 02 meses			DATA: MARÇO/2026		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,00%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
2	TRABALHO EM TERRA	Físico %	3,21%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 4.179,91	R\$ 2.089,96	R\$ 2.089,96			
3	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	Físico %	21,62%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 28.107,78	R\$ 14.053,89	R\$ 14.053,89			
4	LUMINÁRIAS E POSTES	Físico %	36,27%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 47.163,44	R\$ 23.581,72	R\$ 23.581,72			
5	REDE HIDRÁULICA - FONTE LUMINOSA	Físico %	38,90%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 50.586,90	R\$ 25.293,45	R\$ 25.293,45			
TOTAL		Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 130.038,03	R\$ 65.019,02	R\$ 65.019,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FILLIPE DE SOUSA SANTOS

Engenheiro Civil

SIDNEI ALVES DOS
SANTOS:04480831673

SIDNEI ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

CREA 432.900/D

Documento assinado digitalmente
gov.br FILLIPE DE SOUSA SANTOS
Data: 19/03/2026 14:27:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>