

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01
 ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78m²
 LOCAL: ROD. DESEMBARGADOR DR. LÚCIO URBANO, S/N - ÁREA INSTITUCIONAL DO CONDOMÍNIO AGULAS CLARAS - BONFIM / MG - 35480-000

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		FINAL			
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
		R\$ 3.431.100,71	100%																										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 143.849,49	4,19%	R\$ 71.924,75	50%	R\$ 43.154,85	30%	R\$ 14.384,95	10%	R\$ 14.384,95	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 143.849,49	100%	
2	FUNDAÇÃO E ARRIMO	R\$ 1.669.075,31	48,65%	-	-	R\$ 333.815,06	20%	R\$ 333.815,06	20%	R\$ 500.722,59	30%	R\$ 500.722,59	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.669.075,31	100%	
3	ESTRUTURA	R\$ 288.164,81	8,40%	-	-	-	-	R\$ 43.224,72	15%	R\$ 86.449,44	30%	R\$ 86.449,44	30%	R\$ 86.449,44	30%	R\$ 72.041,20	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 288.164,81	100%
4	ALVENARIA VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 179.224,56	5,22%	-	-	-	-	R\$ 53.767,37	30%	R\$ 53.767,37	30%	R\$ 35.844,91	20%	R\$ 35.844,91	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 179.224,56	100%
5	COBERTURA	R\$ 82.609,40	2,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 24.782,82	30%	R\$ 24.782,82	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 82.609,40	100%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.706,00	0,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.353,00	50%	R\$ 6.353,00	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.706,00	100%
7	ESQUADRIAS	R\$ 187.114,02	5,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 93.557,01	50%	R\$ 56.134,21	30%	R\$ 18.711,40	10%	R\$ 18.711,40	10%	-	-	-	-	-	R\$ 187.114,02	100%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 65.296,70	1,90%	-	-	-	-	-	-	R\$ 19.589,01	30%	R\$ 19.589,01	30%	R\$ 19.589,01	30%	R\$ 6.529,67	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 65.296,70	100%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 106.024,12	3,09%	-	-	-	-	-	-	R\$ 31.807,24	30%	R\$ 31.807,24	30%	R\$ 42.409,65	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 106.024,12	100%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 20.174,86	0,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 10.087,43	50%	R\$ 10.087,43	50%	-	-	-	-	-	-	R\$ 20.174,86	100%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 30.723,46	0,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.361,73	50%	R\$ 15.361,73	50%	-	-	-	-	-	-	R\$ 30.723,46	100%
12	PINTURA	R\$ 72.424,28	2,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 18.106,07	25%	R\$ 18.106,07	25%	R\$ 36.212,14	50%	R\$ 18.106,07	25%	-	-	R\$ 72.424,28	100%
13	MARMORARIA	R\$ 11.126,38	0,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.563,19	50%	R\$ 5.563,19	50%	R\$ 5.563,19	50%	-	-	-	R\$ 11.126,38	100%	
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 60.478,49	1,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 60.478,49	100%	
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 137.684,07	4,01%	-	-	R\$ 20.652,61	15%	R\$ 20.652,61	15%	R\$ 41.305,22	30%	R\$ 27.536,81	20%	R\$ 27.536,81	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 137.684,07	100%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 219.322,07	6,39%	-	-	-	-	R\$ 43.864,41	20%	R\$ 43.864,41	20%	R\$ 43.864,41	20%	R\$ 43.864,41	20%	R\$ 43.864,41	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 219.322,07	100%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 110.266,65	3,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 44.107,46	40%	R\$ 44.107,46	40%	R\$ 22.053,73	20%	R\$ 22.053,73	20%	-	-	-	-	-	R\$ 110.266,65	100%
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.266,65	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 8.266,65	100%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.318,39	0,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.595,52	30%	R\$ 4.595,52	30%	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.318,39	100%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.601,09	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.601,09	100%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.647,91	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.647,91	100%
	TOTAL POR MES			R\$ 71.924,75	2%	R\$ 387.622,52	12%	R\$ 509.709,13	15%	R\$ 791.890,23	23%	R\$ 778.858,18	23%	R\$ 388.032,56	11%	R\$ 188.847,08	6%	R\$ 76.474,97	2%	R\$ 97.261,88	3%	R\$ 76.509,49	2%	R\$ 53.969,82	2%	R\$ 3.431.100,71	100%		
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 71.924,75	2%	R\$ 469.547,26	14%	R\$ 979.256,39	29%	R\$ 1.771.146,62	52%	R\$ 2.550.004,81	74%	R\$ 2.938.037,37	86%	R\$ 3.126.884,45	91%	R\$ 3.203.359,43	93%	R\$ 3.300.621,41	96%	R\$ 3.377.130,90	98%	R\$ 3.431.100,71	100%				

Natane Maria de Souza
 Engenheira Civil - CREA MG 369.514/D