

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA - MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES MISTAS COM DIMENSÕES 4,20 X 8,00M
LOCAL: Córrego do Sossego - Comunidade dos Gregórios / Simonésia-MG

PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS - 06 MESES VALOR DA OBRA: ESTRUTURA (MESO ESTRUTURA) DOC.: 07/07. DATA: 18/08/2025

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,81%	50,00%	50,00%						
			Financeiro	2.858,02	1.429,01	1.429,01						
2	DEM - 001	MOBILIZAÇÃO	Físico %	1,96%	50,00%	50,00%						
			Financeiro	6.909,35	3.454,68	3.454,68						
3	TER - 001	TERRAPLANAGEM E TRABALHOS EM TERRA	Físico %			50,00%	50,00%					
			Financeiro									
4	LCO - 001	LOCAÇÃO DA OBRA	Físico %	0,54%			50,00%	50,00%				
			Financeiro	1.894,90		947,45	947,45					
5	FUN - 001	FUNDAÇÃO (INFRAESTRUTURA)	Físico %	27,46%				40,00%	40,00%	20,00%		
			Financeiro	96.750,30				38.700,12	38.700,12	19.350,06		
6	EST - 001	ESTRUTURA (MESO ESTRUTURA)	Físico %	45,28%							40,00%	20,00%
			Financeiro	159.538,91							63.815,56	63.815,56
7	OBR - 002	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES (SUPER ESTRUTURA)	Físico %	23,60%							30,00%	70,00%
			Financeiro	83.145,99								24.943,80
8	SFO-001	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,36%								100,00%
			Financeiro	1.279,40								
TOTAL			Físico %	100,00%	1,39%	1,39%	0,27%	11,25%	10,98%	23,60%	25,19%	25,94%
			Financeiro	352.376,87	4.883,69	4.883,69	947,45	39.647,57	38.700,12	83.165,62	88.759,36	91.389,38

EDERSON BAIA QUEIROZ
ENGENHEIRO CIVIL / CREA/MG Nº 18.266/D

MARINALVA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA