



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA - MG

OBRA: MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO

LOCAL: CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO: MORRO DO MAJOR - SIMONÉSIA - MG

PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS - 06 MESES

VALOR DA OBRA:

R\$ 249.998,15

DOC.: 05/05.

DATA:

11/11/2025

ITENS	ETAPAS	VALOR	Físico / Financeiro	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA	R\$ 1.441,72	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 1.441,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO	R\$ 155.963,36	Físico %	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
			Financeiro	R\$ 15.596,34	R\$ 31.192,67	R\$ 31.192,67	R\$ 31.192,67	R\$ 31.192,67	R\$ 15.596,34
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 92.593,08	Físico %	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 18.518,62	R\$ 18.518,62	R\$ 18.518,62	R\$ 18.518,62	R\$ 18.518,62
TOTAL		R\$ 249.998,15	Físico %	6,82%	19,88%	19,88%	19,88%	19,88%	13,65%
			Financeiro	R\$ 17.038,06	R\$ 49.711,29	R\$ 49.711,29	R\$ 49.711,29	R\$ 49.711,29	R\$ 34.114,95

HYURY HYAGO BONIFÁCIO PIRES
ENGENHEIRO CIVIL / CREA/MG Nº 339.428/D

MARINALVA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA