



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA - MG
OBRA: MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO
LOCAL: CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO: TRECHO PONTE PRETA, TRECHO FUNIL E TRECHO EM ALEGRIA - SIMONÉSIA - MG

PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS - 06 MESES			VALOR DA OBRA:		R\$ 339.308,40		DOC.: 05/05.	DATA:	28/05/2026
ITENS	ETAPAS	VALOR	Físico / Financeiro	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA	R\$ 1.498,82	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 1.498,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO	R\$ 237.150,83	Físico %	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
			Financeiro	R\$ 23.715,08	R\$ 47.430,17	R\$ 47.430,17	R\$ 47.430,17	R\$ 47.430,17	R\$ 23.715,08
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 94.649,62	Físico %	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 18.929,92	R\$ 18.929,92	R\$ 18.929,92	R\$ 18.929,92	R\$ 18.929,92
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 6.009,12	Físico %	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.009,12
TOTAL		R\$ 339.308,40	Físico %	7,43%	19,56%	19,56%	19,56%	19,56%	14,34%
			Financeiro	R\$ 25.213,90	R\$ 66.360,09	R\$ 66.360,09	R\$ 66.360,09	R\$ 66.360,09	R\$ 48.654,13

RUBYA FERNANDES LIMA COSTA ALBERGARIA
ENGENHEIRA CIVIL / CREA/MG Nº 229.398/D

MARINALVA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA