



CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS

ENDEREÇO: SERRA DO POVOADO CACHOEIRÃO - ZONA RURAL - CHALÉ/MG

REFERÊNCIA: SINAPI/MG 09/2025 DESONERADA E SICOR 07/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 10.940,79	100,00% 10.940,79		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.256,52	100,00% 2.256,52		
3	OBRAS VIÁRIAS	100,00% 295.522,22	33,00% 97.522,33	33,00% 97.522,33	34,00% 100.477,55
4	OBRAS COMPLEMENTARES	100,00% 48.300,00	33,00% 15.939,00	33,00% 15.939,00	34,00% 16.422,00
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00% 12.105,00	33,00% 3.994,65	33,00% 3.994,65	34,00% 4.115,70
6	DRENAGEM PROFUNDA	100,00% 35.060,57	25,00% 8.765,14	25,00% 8.765,14	50,00% 17.530,29
Porcentagem			34,49%	31,23%	34,28%
Custo			139.418,43	126.221,12	138.545,53
Porcentagem Acumulado			34,49%	65,72%	100,0%
Custo Acumulado			139.418,43	265.639,55	404.185,10

LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 226.732/D

SEBASTIÃO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL