



PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Nanuque		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 81.744,73				DATA: 16/11/2023	
OBRA: Pavimentação em bloquete sextavado de trecho da Rua Walter Agolar Rios		LOCAL: Rua Walter Agolar Rios, Bairro UDR - Nanuque / MG				PRAZO DA OBRA: 2 Meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2		
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	2,17%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 1.776,94	R\$ 1.776,94			
2	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO)	Físico %	82,00%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 67.026,96	R\$ 33.513,48	R\$ 33.513,48		
3	DRENAGEM	Físico %	13,38%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 10.933,39	R\$ 5.466,70	R\$ 5.466,70		
4	MEIO FIO	Físico %	1,92%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 1.566,81	R\$ 783,41	R\$ 783,41		
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %	0,54%		100,00%		
		Financeiro	R\$ 440,63		R\$ 440,63		
TOTAL		Físico %	100,00%	50,82%	49,18%		
		Financeiro	R\$ 81.744,73	R\$ 41.540,52	R\$ 40.204,21		
Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificações Assinatura do Prefeito						Observações:	