



PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Nanuque

VALOR: R\$ 51.643,80

DATA: 29/10/2024

OBRA: REFORMA DA LAJE DE COBERTURA E DO TETO DO MUSEU DO VAQUEIRO

LOCAL: RUA BARBACENA, Nº 04 - BARRIO: CENTRO - NANUQUE/MG.

PRazo DA OBRA: 1 Mês

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	15 DIAS	30 DIAS			
1	CONTRAPISO	Físico % R\$ 7.490,12	14,50% R\$ 7.490,12	100,00% R\$ 7.490,12	0,00% R\$ 0,00			
2	MANTA ASFALTICA	Físico % R\$ 13.551,00	26,24% R\$ 13.551,00	100,00% R\$ 13.551,00	0,00% R\$ 0,00			
3	PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Físico % R\$ 291,25	0,56% R\$ 291,25	100,00% R\$ 291,25	0,00% R\$ 0,00			
4	PISO CIMENTADO	Físico % R\$ 12.579,61	24,36% R\$ 12.579,61	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.579,61			
5	PLACA DE OBRA	Físico % R\$ 1.738,11	3,37% R\$ 1.738,11	100,00% R\$ 1.738,11	0,00% R\$ 0,00			
6	REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	Físico % R\$ 5.533,19	10,71% R\$ 5.533,19	100,00% R\$ 5.533,19	0,00% R\$ 0,00			
7	MASSA CORRIDA (PVA E ACRILICA)	Físico % R\$ 4.449,29	8,62% R\$ 4.449,29	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.449,29			
8	PINTURA ACRILICA	Físico % R\$ 4.937,40	9,56% R\$ 4.937,40	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.937,40			
9	SELADOR DE PAREDE	Físico % R\$ 1.073,83	2,08% R\$ 1.073,83	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.073,83			
TOTAL		Físico % R\$ 51.643,80	100,00% R\$ 51.643,80	55,39% R\$ 28.603,67	44,61% R\$ 23.040,13			

Renata Menezes
Assinatura do engenheiro/arquiteto/cientista em edificações

Renata Menezes
Arquiteta e Urbanista
CAU: A170097-9

Observações:

Assinatura do Prefeito

CREA ou CAU