

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CORREGO SÃO MIGUEL										SRE: NOVA ERA					
	MUNICÍPIO / DISTRITO: RIO PIRACABA/MG										ENDEREÇO: R. Benedito Pierre Pereira, 9					
	SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	69.770,82	2,30%	100,00%	69.770,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	69.770,82
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	37.907,31	1,25%	80,00%	30.325,85	20,00%	7.581,46		0,00		0,00		0,00		0,00	37.907,31
3	TRABALHOS EM TERRA	14.953,72	0,49%	70,00%	10.467,60	15,00%	2.243,06	15,00%	2.243,06		0,00		0,00		0,00	14.953,72
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	376.325,87	12,39%	30,00%	112.897,76	40,00%	150.530,35	30,00%	112.897,76		0,00		0,00		0,00	376.325,87
5	SUPERESTRUTURA	251.319,41	8,28%		0,00	20,00%	50.263,88	20,00%	50.263,88	30,00%	75.395,82	30,00%	75.395,82		0,00	251.319,40
6	ALVENARIA	65.478,92	2,16%		0,00		0,00	80,00%	52.383,14	20,00%	13.095,78		0,00		0,00	65.478,92
7	COBERTURA E FORRO	607.486,24	20,01%		0,00		0,00		0,00	30,00%	182.245,87	40,00%	242.994,49	30,00%	182.245,87	607.486,23
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	93.775,22	3,09%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	46.887,61	50,00%	46.887,61	93.775,22
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	29.923,34	0,99%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	14.961,67	50,00%	14.961,67	29.923,34
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	181.686,55	5,98%		0,00		0,00		0,00	40,00%	72.674,61	30,00%	54.505,97	30,00%	54.505,97	181.686,55
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	33.738,97	1,11%		0,00		0,00		0,00		0,00	70,00%	23.617,28	30,00%	10.121,69	33.738,97
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	139.976,88	4,61%		0,00		0,00		0,00	40,00%	55.990,75	40,00%	55.990,75	20,00%	27.995,38	139.976,88
13	FERRAGENS	108.028,73	3,56%		0,00		0,00		0,00		0,00	80,00%	86.422,98	20,00%	21.605,75	108.028,73
14	REVESTIMENTO	230.688,35	7,60%		0,00		0,00	10,00%	23.068,84	20,00%	46.137,67	40,00%	92.275,34	30,00%	69.206,51	230.688,36
15	PISOS E RODAPÉS	240.648,26	7,93%		0,00		0,00		0,00	20,00%	48.129,65	40,00%	96.259,30	40,00%	96.259,30	240.648,25
16	VIDROS	19.752,00	0,65%		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	5.925,60	70,00%	13.826,40	19.752,00
17	PINTURA	5.045,07	0,17%		0,00		0,00		0,00	20,00%	1.009,01	40,00%	2.018,03	40,00%	2.018,03	5.045,07
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	100.011,37	3,29%		0,00		0,00	10,00%	10.001,14	10,00%	10.001,14	10,00%	10.001,14	70,00%	70.007,96	100.011,38
19	DIVERSOS	6.736,40	0,22%		0,00	10,00%	673,64	10,00%	673,64	15,00%	1.010,46	15,00%	1.010,46	50,00%	3.368,20	6.736,40
20	QUADRA	42.065,66	1,39%		0,00	10,00%	4.206,57	20,00%	8.413,13	25,00%	10.516,42	25,00%	10.516,42	20,00%	8.413,13	42.065,67
23	LIMPEZA	55.776,50	1,84%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	55.776,50	55.776,50
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	4.232,77	0,12%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	2.116,39	50,00%	2.116,39	4.232,78
26	OUTROS	135.598,68	4,47%		0,00		0,00		0,00	30,00%	40.679,60	40,00%	54.239,47	30,00%	40.679,60	135.598,67
27	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	185.310,26	6,10%	16,67%	30.891,22	16,67%	30.891,22	16,67%	30.891,22	16,67%	30.891,22	16,66%	30.872,69	16,66%	30.872,69	185.310,26
TOTAL MENSAL				8,38%	254.353,25	8,11%	246.390,18	9,58%	290.835,81	19,36%	587.778,00	29,84%	906.011,41	24,73%	750.868,65	3.036.237,28
TOTAL ACUMULADO		3.036.237,28	100,00%	8,38%	254.353,25	16,49%	500.743,43	26,07%	791.579,24	45,43%	1.379.357,24	75,27%	2.285.368,65	100,00%	3.036.237,30	3.036.237,28
LOCAL / DATA:																
RESPONSÁVEL TÉCNICO:																
REPRESENTANTE LEGAL:																