

CRONOGRAMA (MÊS 1 A 4)

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESCOLA M. GERMIN LOUREIRO		
SOLICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG		
DATA:	07/04/2026	BDI: 24,74%	PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉCN:	SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN		
REFERÊNCIA:	SICOR 01/2026 - SINAPI 02/2026		



PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE
 ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 1 (%)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (%)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (%)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (%)	MÊS 4 (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 48.463,48	29,00%	R\$ 14.054,41	24,00%	R\$ 11.631,24	24,00%	R\$ 11.631,24	23,00%	R\$ 11.146,60
2	PISO	R\$ 86.645,48	30,00%	R\$ 25.993,64	60,00%	R\$ 51.987,29	10,00%	R\$ 8.664,55		
3	PINTURA	R\$ 84.612,41			20,00%	R\$ 16.922,48	30,00%	R\$ 25.383,72	50,00%	R\$ 42.306,21
4	ALAMBRADO NOVO - LATERAL DIREITA	R\$ 8.858,72					50,00%	R\$ 4.429,36	50,00%	R\$ 4.429,36
5	INTERVENÇÃO PARA ACESSIBILIDADE - ARQUIBANCADA	R\$ 24.304,96	30,00%	R\$ 7.291,49	40,00%	R\$ 9.721,98	20,00%	R\$ 4.860,99	10,00%	R\$ 2.430,50
6	COBERTURA	R\$ 4.289,96					100,00%	R\$ 4.289,96		
7	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	R\$ 15.856,50							100,00%	R\$ 15.856,50
8	RAMPA	R\$ 627,28			25,00%	R\$ 156,82	75,00%	R\$ 470,46		
9	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL									
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 350,56	100,00%	R\$ 350,56						
9.2	INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA	R\$ 6.616,54	25,00%	R\$ 1.654,14	50,00%	R\$ 3.308,27	25,00%	R\$ 1.654,14		
9.3	ALVENARIA	R\$ 3.079,92			100,00%	R\$ 3.079,92				
9.4	VERGA E CONTRAVERGA	R\$ 1.974,82			100,00%	R\$ 1.974,82				
9.5	REVESTIMENTOS PISOS E ACABAMENTOS	R\$ 7.673,97			65,00%	R\$ 4.988,08	35,00%	R\$ 2.685,89		
9.6	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.569,83					70,00%	R\$ 4.598,88	30,00%	R\$ 1.970,95
9.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 8.871,90			35,00%	R\$ 3.105,17	45,00%	R\$ 3.992,36	20,00%	R\$ 1.774,38
9.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 938,24			15,00%	R\$ 140,74	60,00%	R\$ 562,94	25,00%	R\$ 234,56
9.9	PINTURA	R\$ 1.447,49					10,00%	R\$ 144,75	90,00%	R\$ 1.302,74
9.10	COBERTURA DO SANITÁRIO	R\$ 1.314,07					30,00%	R\$ 394,22	70,00%	R\$ 919,85
10	LIMPEZA E BOTA FORA	R\$ 8.015,06	20,00%	R\$ 1.603,01	20,00%	R\$ 1.603,01	20,00%	R\$ 1.603,01	40,00%	R\$ 3.206,02
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
11.1	ACÓRDÃO TCU	R\$ 19.967,85	25,00%	R\$ 4.991,96	25,00%	R\$ 4.991,96	25,00%	R\$ 4.991,96	25,00%	R\$ 4.991,96
TOTAL =	R\$ 340.479,04									
TOTAL NO PERÍODO				R\$ 55.939,21		R\$ 113.611,78		R\$ 80.358,43		R\$ 90.569,63
AVANÇO ACUMULADO			16,43%		49,80%		73,40%		100,00%	

SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN
 Engenheira Civil

CLEYSSON MÁRCIO GUIMARÃES DA CUNHA
 Supervisor de Obras