

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                                  |                                                          |                       |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LOCAL: RUA JOAO COELHO DE OLIVEIRA SEM NUMERO; BAIRRO: FELICÍSSIMO COELHO DE OLIVEIRA; ITAIPÉ |                                                          |                       |        |         |        |        |        |        |        |        | DATA = 18/03/2025          |        |        |        |        |        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ                                                                |                                                          |                       |        |         |        |        |        |        |        |        | PRAZO DA OBRA: 32,00 meses |        |        |        |        |        |
| TERMO DE COMPROMISSO: 961028/2024/FNDE/CAIXA                                                  |                                                          |                       |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| ITEM                                                                                          | ETAPAS/DESCRIÇÃO                                         | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | MÊS 1  | MÊS 2   | MÊS 3  | MÊS 4  | MÊS 5  | MÊS 6  | MÊS 7  | MÊS 8  | MÊS 9                      | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 |
| I                                                                                             | ITENS NÃO FINANCIÁVEIS                                   |                       |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 1.0                                                                                           | TERRAPLANAGEM                                            | Físico %              | 50,00% | 50,00%  |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 2.0                                                                                           | ESTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA       | Físico %              | 50,00% | 50,00%  |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 3.0                                                                                           | RAMPA/ACESSIBILIDADE                                     | Físico %              |        | 100,00% |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| II                                                                                            | ITENS FINANCIÁVEIS                                       |                       |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 2.0                                                                                           | SERVIÇOS PRELIMINARES                                    | Físico %              |        |         | 54,00% | 1,20%  | 1,60%  | 1,60%  | 1,60%  | 1,60%  | 1,60%                      | 1,60%  | 1,60%  | 1,60%  | 1,60%  | 1,60%  |
| 3.0                                                                                           | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES                        | Físico %              |        |         | 50,00% | 50,00% |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 4.0                                                                                           | FUNDAÇÕES                                                | Físico %              |        |         | 10,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 15,00% |        |                            |        |        |        |        |        |
| 5.0                                                                                           | SUPERESTRUTURA                                           | Físico %              |        |         |        |        |        |        | 5,00%  | 12,00% | 12,00%                     | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
| 6.0                                                                                           | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                              | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            | 5,00%  | 5,00%  | 5,00%  | 5,00%  | 5,00%  |
| 7.0                                                                                           | ESQUADRIAS                                               | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 8.0                                                                                           | SISTEMAS DE COBERTURA                                    | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 9.0                                                                                           | IMPERMEABILIZAÇÃO                                        | Físico %              |        |         |        | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00%                     |        |        |        |        |        |
| 10.0                                                                                          | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO                          | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 11.0                                                                                          | SISTEMAS DE PISOS                                        | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 12.0                                                                                          | PINTURAS E ACABAMENTOS                                   | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 13.0                                                                                          | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                    | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 14.0                                                                                          | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                               | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 15.0                                                                                          | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                     | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 16.0                                                                                          | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                              | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 17.0                                                                                          | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                            | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 18.0                                                                                          | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                      | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 19.0                                                                                          | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V                               | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 20.0                                                                                          | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                              | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 21.0                                                                                          | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                    | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 22.0                                                                                          | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                             | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 23.0                                                                                          | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | Físico %              |        |         |        | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00%                     |        |        |        |        |        |
| 24.0                                                                                          | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                  | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 25.0                                                                                          | SERVIÇOS FINAIS                                          | Físico %              |        |         |        |        |        |        |        |        |                            |        |        |        |        |        |
| 26.0                                                                                          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                      | Físico %              |        |         | 3,50%  | 3,53%  | 3,06%  | 3,06%  | 3,24%  | 3,38%  | 3,38%                      | 3,41%  | 3,41%  | 3,41%  | 3,41%  | 3,41%  |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                                                                       |                                                          |                    |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------------------|--------|--------|--------|
| LOCAL: RUA JOÃO COELHO DE OLIVEIRA SEM NUMERO; BAIRRO: FELICÍSSIMO<br>COELHO DE OLIVEIRA; ITAIPÉ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ |                                                          |                    |        |        |        |        |        |        |        |         | DATA = 18/03/2025          |        |        |        |
|                                                                                                                                    |                                                          |                    |        |        |        |        |        |        |        |         | PRAZO DA OBRA: 32,00 meses |        |        |        |
| TERMO DE COMPROMISSO: 961028/2024/FNDE/CAIXA                                                                                       |                                                          |                    |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| ITEM                                                                                                                               | ETAPAS/DESCRIÇÃO                                         | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22  | MÊS 23                     | MÊS 24 | MÊS 25 | MÊS 26 |
| I                                                                                                                                  | ITENS NÃO FINANCIÁVEIS                                   |                    |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 1.0                                                                                                                                | TERRAPLANAGEM                                            | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 2.0                                                                                                                                | ESTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA       | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 3.0                                                                                                                                | RAMPA/ACESSIBILIDADE                                     | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| II                                                                                                                                 | ITENS FINANCIÁVEIS                                       |                    |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 2.0                                                                                                                                | SERVIÇOS PRELIMINARES                                    | Físico %           | 1,60%  | 1,60%  | 1,60%  | 1,60%  | 1,60%  | 1,60%  | 1,60%  | 1,60%   | 1,60%                      | 1,60%  | 1,60%  | 1,60%  |
| 3.0                                                                                                                                | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES                        | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 4.0                                                                                                                                | FUNDAÇÕES                                                | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 5.0                                                                                                                                | SUPERESTRUTURA                                           | Físico %           | 11,00% |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 6.0                                                                                                                                | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                              | Físico %           | 15,00% | 40,00% | 20,00% |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 7.0                                                                                                                                | ESQUADRIAS                                               | Físico %           |        |        | 15,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% | 15,00% |         |                            |        |        |        |
| 8.0                                                                                                                                | SISTEMAS DE COBERTURA                                    | Físico %           |        | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |        |         |                            |        |        |        |
| 9.0                                                                                                                                | IMPERMEABILIZAÇÃO                                        | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         | 20,00%                     | 20,00% |        |        |
| 10.0                                                                                                                               | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO                          | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         | 20,00%                     | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 11.0                                                                                                                               | SISTEMAS DE PISOS                                        | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         |                            | 20,00% | 30,00% | 30,00% |
| 12.0                                                                                                                               | PINTURAS E ACABAMENTOS                                   | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 13.0                                                                                                                               | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                    | Físico %           |        |        |        |        |        | 15,00% | 50,00% | 15,00%  | 15,00%                     | 5,00%  |        |        |
| 14.0                                                                                                                               | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                               | Físico %           |        |        |        |        |        |        | 50,00% | 50,00%  |                            |        |        |        |
| 15.0                                                                                                                               | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                     | Físico %           |        |        |        |        |        |        | 10,00% | 40,00%  | 50,00%                     |        |        |        |
| 16.0                                                                                                                               | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                              | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 17.0                                                                                                                               | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                            | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        | 100,00% |                            |        |        |        |
| 18.0                                                                                                                               | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                      | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 19.0                                                                                                                               | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V                               | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        | 25,00%  | 10,00%                     |        |        |        |
| 20.0                                                                                                                               | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                              | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 21.0                                                                                                                               | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                    | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 22.0                                                                                                                               | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                             | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 23.0                                                                                                                               | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         | 20,00%                     | 20,00% |        |        |
| 24.0                                                                                                                               | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                  | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 25.0                                                                                                                               | SERVIÇOS FINAIS                                          | Físico %           |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |
| 26.0                                                                                                                               | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                      | Físico %           | 3,60%  | 3,41%  | 3,61%  | 3,44%  | 3,44%  | 3,46%  | 3,38%  | 3,31%   | 3,36%                      | 3,23%  | 3,38%  | 3,38%  |
|                                                                                                                                    |                                                          |                    |        |        |        |        |        |        |        |         |                            |        |        |        |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                                                                       |                                                          |                    |        |         |        |         |        |         |         |  |                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--|----------------------------|--|--|--|
| LOCAL: RUA JOAO COELHO DE OLIVEIRA SEM NUMERO; BAIRRO: FELICISSIMO<br>COELHO DE OLIVEIRA; ITAIPE<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPE |                                                          |                    |        |         |        |         |        |         |         |  | DATA = 18/03/2025          |  |  |  |
| TERMO DE COMPROMISSO: 961028/2024/FNDE/CAIXA                                                                                       |                                                          |                    |        |         |        |         |        |         |         |  | PRAZO DA OBRA: 32,00 meses |  |  |  |
| ITEM                                                                                                                               | ETAPAS/DESCRIÇÃO                                         | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 27 | MÊS 28  | MÊS 29 | MÊS 30  | MÊS 31 | MÊS 32  | TOTAL   |  |                            |  |  |  |
| I                                                                                                                                  | ITENS NÃO FINANCIÁVEIS                                   |                    |        |         |        |         |        |         |         |  |                            |  |  |  |
| 1.0                                                                                                                                | TERRAPLANAGEM                                            | Físico %           |        |         |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 2.0                                                                                                                                | ESTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA       | Físico %           |        |         |        |         |        |         |         |  |                            |  |  |  |
| 3.0                                                                                                                                | RAMPA/ACESSIBILIDADE                                     | Físico %           |        |         |        |         |        |         |         |  |                            |  |  |  |
| II                                                                                                                                 | ITENS FINANCIÁVEIS                                       |                    |        |         |        |         |        |         |         |  |                            |  |  |  |
| 2.0                                                                                                                                | SERVIÇOS PRELIMINARES                                    | Físico %           | 1,60%  | 1,60%   | 1,60%  | 1,60%   | 1,60%  | 1,60%   | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 3.0                                                                                                                                | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES                        | Físico %           |        |         |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 4.0                                                                                                                                | FUNDAÇÕES                                                | Físico %           |        |         |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 5.0                                                                                                                                | SUPERESTRUTURA                                           | Físico %           |        |         |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 6.0                                                                                                                                | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                              | Físico %           |        |         |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 7.0                                                                                                                                | ESQUADRIAS                                               | Físico %           |        |         |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 8.0                                                                                                                                | SISTEMAS DE COBERTURA                                    | Físico %           |        |         |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 9.0                                                                                                                                | IMPERMEABILIZAÇÃO                                        | Físico %           |        |         |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 10.0                                                                                                                               | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO                          | Físico %           | 20,00% |         |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 11.0                                                                                                                               | SISTEMAS DE PISOS                                        | Físico %           | 20,00% |         |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 12.0                                                                                                                               | PINTURAS E ACABAMENTOS                                   | Físico %           |        |         | 25,00% | 30,00%  | 25,00% | 20,00%  | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 13.0                                                                                                                               | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                    | Físico %           |        |         |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 14.0                                                                                                                               | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                               | Físico %           |        |         |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 15.0                                                                                                                               | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                     | Físico %           |        |         |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 16.0                                                                                                                               | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                              | Físico %           |        |         |        |         |        | 100,00% | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 17.0                                                                                                                               | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                            | Físico %           |        |         |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 18.0                                                                                                                               | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                      | Físico %           |        |         |        |         | 30,00% | 70,00%  | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 19.0                                                                                                                               | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V                               | Físico %           | 10,00% | 20,00%  | 20,00% | 15,00%  |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 20.0                                                                                                                               | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                              | Físico %           |        | 100,00% |        |         |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 21.0                                                                                                                               | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                    | Físico %           |        | 50,00%  | 30,00% | 20,00%  |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 22.0                                                                                                                               | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                             | Físico %           |        |         |        | 100,00% |        |         | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 23.0                                                                                                                               | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | Físico %           |        |         |        |         |        |         |         |  |                            |  |  |  |
| 24.0                                                                                                                               | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                  | Físico %           |        |         |        | 10,00%  | 70,00% | 20,00%  | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 25.0                                                                                                                               | SERVIÇOS FINAIS                                          | Físico %           |        |         |        |         |        | 100,00% | 100,00% |  |                            |  |  |  |
| 26.0                                                                                                                               | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                      | Físico %           | 3,33%  | 2,99%   | 2,72%  | 2,80%   | 3,44%  | 3,52%   | 100,00% |  |                            |  |  |  |