

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Jequitinhonha - MG		ISS: 5,00%		11/05/2024
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM TRECHO DA RUA DO VALE E DA RUA DAS FLORES, NO DISTRITO DE TUPARECÊ				
LOCAL: TRECHO DA RUA DO VALE E DA RUA DAS FLORES, NO DISTRITO DE TUPARECÊ		BDI	28,82%	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/OUTUBRO/2023/DESONERADA		FORMA DE EXECUÇÃO:		(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses				() DIRETA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Ítem	Discriminação	VALOR DOS SERVIÇOS		Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.771,14	2,87%	R\$ 1.771,14	100,00%					R\$ 1.771,14	100,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 37.608,37	61,02%	R\$ 13.162,93	35,00%	R\$ 13.162,93	35,00%	R\$ 11.282,51	30,00%	R\$ 37.608,37	100,00%
3.0	OBRAS COMPLEMENTARES DE PA	R\$ 22.250,46	36,10%	R\$ 4.450,09	20,00%	R\$ 11.125,23	50,00%	R\$ 6.675,14	30,00%	R\$ 22.250,46	100,00%
	TOTAL	R\$ 61.629,97	100%	R\$ 19.384,16	31,45%	R\$ 24.288,16	39,41%	R\$ 17.957,65	29,14%		
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 61.629,97	100%	R\$ 19.384,16	31,45%	R\$ 43.672,32	70,86%	R\$ 61.629,97	100,00%		

Vagner Chaves Gusmão
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 146.930/D

Evaldo Lucio Peixoto Sena
PREFEITO MUNICIPAL DE MEDINA