

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ DE SENE PRATA"								SRE: UBERABA							
	MUNICÍPIO / DISTRITO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG								ENDEREÇO: RUA ASCENDINO ARAÚJO DE SOUSA, Nº 36 - QUADRA 11 - LOTE 01							
	SERVIÇOS: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE SENE PRATA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	3.215,43	0,51%	100,00%	3.215,43											3.215,43
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6.142,75	0,97%	100,00%	6.142,75											6.142,75
3	TRABALHOS EM TERRA	4.937,05	0,78%	100,00%	4.937,05											4.937,05
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	47.584,50	7,53%	80,00%	38.067,60	20,00%	9.516,90									47.584,50
5	SUPERESTRUTURA	26.591,02	4,21%	10,00%	2.659,10	45,00%	11.965,96	45,00%	11.965,96							26.591,02
6	ALVENARIA	40.016,84	6,34%	10,00%	4.001,68	25,00%	10.004,21	45,00%	18.007,58	20,00%	8.003,37					40.016,84
7	COBERTURA E FORRO	111.594,93	17,67%					30,00%	33.478,48	30,00%	33.478,48	40,00%	44.637,97			111.594,93
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	18.236,26	2,89%					40,00%	7.294,50	33,00%	6.017,97	22,00%	4.011,98	5,00%	911,81	18.236,26
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.425,26	0,23%	20,00%	285,05	35,00%	498,84	40,00%	570,10			5,00%	71,26			1.425,25
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12.115,46	1,92%					30,00%	3.634,64	40,00%	4.846,18	25,00%	3.028,87	5,00%	605,77	12.115,46
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	5.535,62	0,88%							40,00%	2.214,25	40,00%	2.214,25	20,00%	1.107,12	5.535,62
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	20.340,14	3,22%					15,00%	3.051,02	45,00%	9.153,06	40,00%	8.136,06			20.340,14
13	FERRAGENS	2.377,96	0,38%									80,00%	1.902,37	20,00%	475,59	2.377,96
14	REVESTIMENTO	59.726,09	9,46%			35,00%	20.904,13	30,00%	17.917,83	35,00%	20.904,13					59.726,09
15	PISOS E RODAPÉS	78.718,21	12,46%					20,00%	15.743,64	39,00%	30.700,10	41,00%	32.274,47			78.718,21
16	VIDROS	1.215,60	0,19%									100,00%	1.215,60			1.215,60
17	PINTURA	50.838,85	8,05%							10,00%	5.083,89	40,00%	20.335,54	50,00%	25.419,43	50.838,86
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	3.975,99	0,63%							20,00%	795,20	28,00%	1.113,28	52,00%	2.067,51	3.975,99
20	QUADRA	128.004,35	20,27%							20,00%	25.600,87	34,00%	43.521,48	46,00%	58.882,00	128.004,35
23	LIMPEZA	8.986,69	1,42%											100,00%	8.986,69	8.986,69
TOTAL MENSAL				9,39%	59.308,66	8,37%	52.890,04	17,68%	111.663,75	23,24%	146.797,50	25,72%	162.463,13	15,59%	98.455,92	631.579,00
TOTAL ACUMULADO		631.579,00	100,00%	9,39%	59.308,66	17,76%	112.198,70	35,44%	223.862,45	58,69%	370.659,95	84,41%	533.123,08	100,00%	631.579,00	631.579,00
LOCAL / DATA: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, 15 DE JULHO DE 2024.																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO DE FREITAS PAIXÃO - CREA: MG 83.370/D																
REPRESENTANTE LEGAL: IVAINA REIS DE OLIVEIRA																