



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

AV. REINALDO FRANCO DE MORAIS, 1455 – CEP 38320-000

ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santa Vitória

Data: 15/09/2026

OBRA: Complementação da Construção da Escola Municipal Tancredo Neves

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 meses

ITEM	ETAPAS	Físico / Financeiro	Valor Total (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %		50	0	0	0	0	50
		Financeiro	7.147,08	3.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,54
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %		16	16	16	16	16	20
		Financeiro	102.517,35	16.402,78	16.402,78	16.402,78	16.402,78	16.402,78	20.503,47
3	FUNDAÇÕES/ESTRUTURA	Físico %		20	40	40	0	0	0
		Financeiro	47.333,37	9.466,67	18.933,35	18.933,35	0,00	0,00	0,00
4	ELEVAÇÃO	Físico %		20	40	40	0	0	0
		Financeiro	20.770,86	4.154,17	8.308,34	8.308,34	0,00	0,00	0,00
5	COBERTURA	Físico %		0	30	70	0	0	0
		Financeiro	73.114,70	0,00	21.934,41	51.180,29	0,00	0,00	0,00
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	Físico %		0	0	50	50	0	0
		Financeiro	36.102,76	0,00	0,00	18.051,38	18.051,38	0,00	0,00
7	APARELHOS, METAIS e MARMOARIA	Físico %		20	20	20	20	20	0
		Financeiro	86.740,28	17.348,06	17.348,06	17.348,06	17.348,06	17.348,06	0,00
8	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	Físico %		20	20	40	20	0	0
		Financeiro	181.151,80	36.230,36	36.230,36	72.460,72	36.230,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

AV. REINALDO FRANCO DE MORAIS, 1455 – CEP 38320-000

ESTADO DE MINAS GERAIS

9	ÁGUAS PLUVIAIS	Físico %		0	0	50	50	0	0
		Financeiro	24.762,54	0,00	0,00	12.381,27	12.381,27	0,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMPUTADORES	Físico %		0	30	20	0	0	50
		Financeiro	49.182,59	0,00	14.754,78	9.836,52	0,00	0,00	24.591,30
11	PAVIMENTAÇÃO	Físico %		30	30	20	20	0	0
		Financeiro	114.294,22	34.288,27	34.288,27	22.858,84	22.858,84	0,00	0,00
12	REVESTIMENTOS E VIDROS	Físico %		30	30	20	20	0	0
		Financeiro	46.665,87	13.999,76	13.999,76	9.333,17	9.333,17	0,00	0,00
13	PINTURA	Físico %		0	0	0	0	50	50
		Financeiro	189.243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	94.621,95	94.621,95
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	Físico %		0	0	30	40	30	0
		Financeiro	63.014,06	0,00	0,00	18.904,22	25.205,62	18.904,22	0,00
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES GERAIS	Físico %		0	0	0	50	50	0
		Financeiro	63.081,56	0,00	0,00	0,00	31.540,78	31.540,78	0,00
		Físico %		12,26	16,49	24,97	17,13	16,18	12,97
		Financeiro	1.105.122,93	135.463,61	182.200,11	275.998,94	189.352,26	178.817,79	143.290,26
		Acumulado		135.463,61	317.663,72	593.662,66	783.014,92	961.832,71	1.105.122,97

Pablo Simonini Faria

Eng. Civil - crea-MG 76358/D