



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA
AV. REINALDO FRANCO DE MORAIS, 1455 – CEP 38320-000
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE SANTA VITÓRIA-MG

LOCAL: AV. BEIRA RIO, RUA 02, RUA 04 E AV. 01 - DISTRITO DE CHAVESLÂNDIA - SANTA VITÓRIA/MG

ÍTEM	CÓDIGO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		PREÇO SERVIÇO C/ BDI
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.580,60	25,00%	R\$ 3.580,60	25,00%	3.580,60	25,00%	R\$ 3.580,60	25,00%	R\$ 14.322,41
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.513,20	50,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	R\$ 9.513,20	50,00%	R\$ 19.026,40
3	DRENAGEM	R\$ 112.904,10	50,00%	R\$ 112.904,10	50,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 225.808,19
4	OBRAS VIÁRIAS	R\$ -		R\$ 231.493,85	50,00%	231.493,85	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 462.987,70
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -		R\$ 38.261,02	50,00%	38.261,02	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 76.522,04
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ -		R\$ -	0,00%	-	0,00%	R\$ 6.891,62	100,00%	R\$ 6.891,62
	TOTAL SIMPLES	R\$ 125.997,90	15,64%	R\$ 386.239,57	47,95%	R\$ 273.335,47	33,93%	R\$ 19.985,42	2,48%	R\$ 805.558,36
	TOTAL ACUMULADO	125.997,90	15,64%	512.237,47	63,59%	785.572,94	97,52%	805.558,36	100,00%	

Santa Vitória 02 de Junho 2026

Responsável Técnico: Dion Berto Compasso da Silva
Engº Civil - CREA 337044/MG