

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA - MG		VALOR DA OBRA	R\$425.818,79	DATA: 08/11/2024		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PISCINA E VESTIARIO				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MESES			
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	8,60%	100,00%			
		Financeiro	R\$36.634,84	R\$36.634,84			
2.0	BASE E FUNDAÇÕES	Físico %	9,65%	100,00%			
		Financeiro	R\$41.107,82	R\$41.107,82			
3.0	ALVENARIAS E REBOCO	Físico %	15,81%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$67.334,86	R\$33.667,43	R\$33.667,43		
4.0	LAJE E CINTAS	Físico %	4,78%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$20.342,99		R\$10.171,50	R\$10.171,50	
5.0	PISOS	Físico %	7,58%		30,00%	70,00%	
		Financeiro	R\$32.267,55		R\$9.680,27	R\$22.587,29	
6.0	REVESTIMENTO CERAMICO E PINTURA	Físico %	8,25%		30,00%	70,00%	
		Financeiro	R\$35.146,11		R\$10.543,83	R\$24.602,28	
7.0	COBERTURAS	Físico %	17,23%		80,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$73.387,35		R\$58.709,88	R\$14.677,47	
8.0	ELETRICA	Físico %	3,85%		30,00%	70,00%	
		Financeiro	R\$16.375,34		R\$4.912,60	R\$11.462,74	
9.0	HIDRAULICO	Físico %	3,27%		30,00%	70,00%	
		Financeiro	R\$13.924,52		R\$4.177,36	R\$9.747,16	
10.0	ESQUADRILHAS	Físico %	3,01%			80,00%	20,00%
		Financeiro	R\$12.829,83			R\$10.263,86	R\$2.565,97
11.0	ESPECIFICO PISCINA	Físico %	17,96%		50,00%	20,00%	30,00%
		Financeiro	R\$76.467,58		R\$38.233,79	R\$15.293,52	R\$22.940,27
TOTAL		Acum Físico %	100,00%	26,16%	39,95%	27,90%	5,99%
		Financeiro	R\$425.818,79	R\$111.410,09	R\$281.506,74	R\$400.312,55	R\$425.818,79
<div><div>G B ARRUDA:19125161000130</div><div>Assinado de forma digital por G B ARRUDA:19125161000130 Dados: 2024.11.08 11:06:44 -03'00'</div><div>GUILHERME BRAGA ARRUDA ENGENHEIRO CIVIL CREA 220.580 - D MG</div><div>ALEANDRO FRANCISCO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL</div></div>					Observações: o presente cronograma pode ser antecipado a critério da contratada		