



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI
CNPJ: 18.493.239/0001-06



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$ 400.170,70	DATA:	29/09/2025	FOLHA Nº: 01/01
LOCAL: TRECHO DA RUA AMÉRICO LOMEU ALVES - ITANHOMI - MG						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO FCK = 35,0 MPA - ESPEESSURA 8CM		PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 2 MESES				
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,44%	100,00%		
		Financeiro	R\$1.775,49	R\$1.775,49		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	93,05%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$372.356,33	R\$186.178,17	R\$186.178,17	
3.0	DRENAGEM	Físico %	6,51%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$26.038,88	R\$13.019,44	R\$13.019,44	
TOTAL		Físico %	100,00%	50,22%	49,78%	
		Financeiro	R\$400.170,70	R\$200.973,10	R\$199.197,61	

DJALMA RIBEIRO DE ANDRADE FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA; 61.106/D

ARTHUR DI CARLO FERREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL