

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação de Creche pré-infância Tipo 1 - Construção de 02 Salas de aula

Endereço da Obra: Rua Alderney Bittencourt Emerick, nº 122, Bairro Cidade Nova

Município: Itanhomi - MG

Data: 24/07/2026

I T E M	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05		mês 06	
		TOTAL	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.556,81	2,72%	12.556,81	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	5.007,26	1,09%	5.007,26	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.0	FUNDAÇÕES	37.215,51	8,07%	37.215,51	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.0	SUPERESTRUTURA	102.893,57	22,31%	51.446,78	50,00%	51.446,78	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	24.877,27	5,39%	12.438,64	50,00%	12.438,64	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.0	ESQUADRIAS	58.455,96	12,67%	0,00		0,00		58.455,96	100,00%	0,00		0,00		0,00	
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	47.390,75	10,27%	0,00		47.390,75	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.537,65	1,85%	0,00		8.537,65	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	40.971,91	8,88%	0,00		0,00		40.971,91	100,00%	0,00		0,00		0,00	
10.0	SISTEMAS DE PISOS	47.825,91	10,37%	0,00		0,00		47.825,91	100,00%	0,00		0,00		0,00	
11.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	23.567,22	5,11%	0,00		0,00		23.567,22	100,00%	0,00		0,00		0,00	
12.0	ÁGUA FRIA	4.131,73	0,90%	0,00		4.131,73	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	13.810,17	2,99%	0,00		0,00		13.810,17	100,00%	0,00		0,00		0,00	
14.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	4.610,08	1,00%	0,00		4.610,08	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
15.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	5.205,55	1,13%	0,00		0,00		5.205,55	100,00%	0,00		0,00		0,00	
16.0	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	465,64	0,10%	0,00		0,00		465,64	100,00%	0,00		0,00		0,00	
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	9.177,77	1,99%	0,00		4.588,88	50,00%	4.588,88	50,00%	0,00		0,00		0,00	
18.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	6.929,76	1,50%	0,00		3.464,88	50,00%	3.464,88	50,00%	0,00		0,00		0,00	
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.890,35	1,28%	0,00				5.890,35	100,00%						
20.0	SERVIÇOS FINAIS	1.723,73	0,37%	0,00		0,00		1.723,73	100,00%	0,00		0,00		0,00	
TOTAL COM BDI		461.244,61	100,00%												
DISTRIBUIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		SUB-TOTAL MENSAL		118.665,00	25,73%	136.609,39	29,62%	205.970,21	44,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		ACUMULADO		118.665,00	25,73%	255.274,40	55,34%	461.244,61	100,00%	461.244,61	100,00%	461.244,61	100,00%	461.244,61	100,00%