

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN			VALOR DO CONVÊNIO:					06/06/2024	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCA E COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA			LOCAL: DISTRITO SÃO PEDRO DO TAPERÃO					PRAZO DA OBRA: 04 Meses	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,01%	100,00%				
			Financeiro	5.470,76	5.470,76				
2		REFORÇO MURRO DE ARRIMO	Físico %	4,22%	100,00%				
			Financeiro	22.825,91	22.825,91				
3		PISO DA QUADRA	Físico %	15,26%	100,00%				
			Financeiro	82.550,30	82.550,30				
4		PILARES EXTERNOS DA COBERTURA/MURO/BANHEIROS	Físico %	1,36%	100,00%				
			Financeiro	7.381,40	7.381,40				
5		ALVENARIA	Físico %	1,94%	100,00%				
			Financeiro	10.471,99	10.471,99				
6		LAJE BANHEIRO	Físico %	0,44%		100,00%			
			Financeiro	2.385,08		2.385,08			
7		PISO EXTERNO E FECHAMENTO DA QUADRA	Físico %	8,09%		100,00%			
			Financeiro	43.774,34		43.774,34			
8		BANHEIROS	Físico %	1,67%		100,00%			
			Financeiro	9.057,22		9.057,22			
9		FUNDAÇÃO PILARES COBERTURA	Físico %	2,23%		100,00%			
			Financeiro	12.090,92		12.090,92			
10		COBERTURA	Físico %	59,25%			50,00%	50,00%	
			Financeiro	320.507,81			160.253,91	160.253,91	
11		PINTURA	Físico %	0,35%			100,00%		
			Financeiro	1.902,40			1.902,40		
10		ILUMINAÇÃO	Físico %	3,53%			100,00%		
			Financeiro	19.097,97			19.097,97		
11		LIMPEZA DA OBRA	Físico %	0,64%				100,00%	
			Financeiro	3.471,00	0,00	0,00		3.471,00	
TOTAL			Físico %	100,00%	23,79%	12,44%	33,50%	30,26%	0,00%
			Financeiro	R\$ 540.987,09	R\$ 128.700,36	R\$ 67.307,55	R\$ 181.254,28	R\$ 163.724,90	R\$ 0,00
Engenheiro responsável técnico (PEDRO HENRIQUE SOUTO DOS SANTOS) Carimbo e assinatura do prefeito						370454MG CREA Observações:			