

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES

OBJETO: CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,46%	49,75%	16,75%	16,75%	16,75%
		Financeiro	11.766,29	5.853,73	1.970,85	1.970,85	1.970,85
2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	Físico %	3,68%	52,00%			48,00%
		Financeiro	29.639,83	15.412,71			14.227,12
3	ESQUADRIAS	Físico %	2,36%				100,00%
		Financeiro	18.959,16				18.959,16
4	SISTEMAS DE COBERTURA	Físico %	47,70%	35,00%	35,00%	30,00%	
		Financeiro	383.812,74	134.334,46	134.334,46	115.143,82	
5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Físico %	4,49%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	36.097,65		18.048,83	18.048,83	
6	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	Físico %	2,02%		20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	16.225,56		3.245,11	6.490,22	6.490,22
7	PINTURA	Físico %	21,91%			50,00%	50,00%
		Financeiro	176.302,43			88.151,22	88.151,22
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	Físico %	0,94%	20,00%	40,00%	40,00%	
		Financeiro	7.540,88	1.508,18	3.016,35	3.016,35	
9	LOUÇAS E METAIS	Físico %	1,80%	100,00%			
		Financeiro	14.465,96	14.465,96			
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Físico %	0,28%			50,00%	50,00%
		Financeiro	2.224,63			1.112,32	1.112,32
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	Físico %	4,56%				100,00%
		Financeiro	36.710,14				36.710,14
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Físico %	0,42%				100,00%
		Financeiro	3.419,07				3.419,07
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	7,55%	20,00%	40,00%	40,00%	
		Financeiro	60.789,48	12.157,90	24.315,79	24.315,79	
14	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,83%			100,00%	
		Financeiro	6.694,50			6.694,50	
TOTAL		Físico %	100,00%	22,83%	22,98%	32,93%	21,26%
		Financeiro	R\$ 804.648,32	R\$ 183.732,93	R\$ 184.931,40	R\$ 264.943,90	R\$ 171.040,09

GLÁUCIA CANTELMO
CREA 135694/D