



SECRETARIA  
**DESENVOLVIMENTO  
URBANO**



### **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO**

**OBRA: Ampliação Da escola Péricles**

**VALOR: R\$ 593.007,82**

**DATA: 06/10/2025**

**LOCAL: RUA NORMA PIMENTA MENEZES, SÃO CRISTÓVÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,24%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 1.427,41	R\$ 1.427,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.427,41
2	ESTRUTURAS	38,44%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 227.955,17	R\$ 136.773,10	R\$ 91.182,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227.955,17
3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	6,34%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 37.623,36	R\$ 11.287,01	R\$ 26.336,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.623,36
4	REVESTIMENTO	11,06%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
		R\$ 65.608,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.487,18	R\$ 13.121,79	R\$ 65.608,97
5	PISOS	10,18%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 60.360,51	R\$ 0,00	R\$ 12.072,10	R\$ 48.288,41	R\$ 0,00	R\$ 60.360,51
6	FORRO	3,78%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 22.433,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.433,45	R\$ 0,00	R\$ 22.433,45
7	PINTURA	9,54%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 56.600,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.600,62	R\$ 56.600,62
8	ESQUADRIAS	6,88%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 40.812,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.812,02	R\$ 0,00	R\$ 40.812,02
9	LOUÇAS E METAIS	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 6.063,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.063,91	R\$ 6.063,91
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,91%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
		R\$ 23.170,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.268,04	R\$ 13.902,06	R\$ 23.170,10
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,68%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 4.006,19	R\$ 0,00	R\$ 2.403,71	R\$ 1.602,48	R\$ 0,00	R\$ 4.006,19
12	COBERTURA	7,34%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 43.514,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.514,28	R\$ 0,00	R\$ 43.514,28
13	LIMPEZA DE OBRA	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 3.431,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.431,83	R\$ 3.431,83
TOTAL		52,94%	190,00%	110,00%	100,00%	100,00%	500,00%
		R\$ 593.007,82	R\$ 149.487,52	R\$ 131.994,24	R\$ 218.405,85	R\$ 93.120,21	R\$ 593.007,82

Anderson José de Lima Rabelo  
Engenheiro Civil - CREA 212395/D

Antônio José da Costa  
Prefeito Municipal de São João Nepomuceno