

CRONOGRAMA F										
	ESCOLA MUNICIPAL:NELSA OLIMPIA DOS REIS								SRE: UBERABA/MG	
	MUNICÍPIO : PRTINHA/MG								ENDEREÇO: VIGILATO MACHADO,111	
	SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO SALAS									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	13.804,23	2,73%	0,27%	1.380,42	0,27%	1.380,42	0,27%	1.380,42	0,27%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	768,24	0,15%	0,00%	768,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	TRABALHOS EM TERRA	489,18	0,10%	0,00%	489,18	0,05%	0,00	0,05%	0,00	0,00%
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	54.825,52	10,86%	0,00%	18.275,17	3,62%	18.275,17	3,62%	18.275,17	3,62%
5	SUPERESTRUTURA	90.154,64	17,85%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,95%	30.051,55	5,95%
6	ALVENARIA	18.547,62	3,67%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,84%
7	COBERTURA E FORRO	90.890,15	18,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14.331,43	2,84%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,95%	4.777,14	0,95%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.788,90	1,15%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	14.371,65	2,85%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	69.989,55	13,86%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	REVESTIMENTO	42.232,26	8,36%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	PISOS E RODAPÉS	53.385,23	10,57%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	PINTURA	25.117,90	4,97%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	5.572,81	1,10%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	QUADRA	2.983,97	0,59%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23	LIMPEZA	1.808,28	0,36%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL MENSAL				4,14%	20.913,02	3,89%	19.655,60	10,84%	54.484,29	12,62%
TOTAL ACUMULADO		505.061,56	100,00%	4,14%	20.913,02	8,03%	40.568,62	18,82%	95.052,90	27,83%
LOCAL / DATA:										
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcio França da Silva - CREA:382863/D										
REPRESENTANTE LEGAL: Wellington Jose Carneiro										

