



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONVÊNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL DATA: 18/03/2026

CONVÊNIO Nº: 1301000810/2023

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

FOLHA Nº: 09/09.

Nº CONTROLE SIGCON-SAÍDA: 02/TA - TIPO DE ALTERAÇÃO: TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE METAS E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

LOCAL PACTUADO ORIGINALMENTE NO CONVÊNIO: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS - (TRECHO 1: estaca E0 a E77+1,8m), ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG.

LOCAL DA REPROGRAMAÇÃO: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS - (TRECHO 1: estaca E0-12,0m a E78+4,40m), ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG.

LOCAL DA AMPLIAÇÃO DE METAS: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS - (TRECHO 2: estaca E71 a E119), ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG.

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO DO CONVÊNIO MEDIDO/EXECUTADO - REPROGRAÇÃO **percentuais físicos	FÍSICO/FINANCEIRO MEDIDO/EXECUTADO		FÍSICO/FINANCEIRO - A EXECUTAR					
		Físico %	Financeiro						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,43%	R\$14.282,48						
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	100,00%	R\$5.758,69						
3.0	TERRAPLENAGEM	84,08%	R\$233.238,06						
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	105,63%	R\$1.168.100,94						
5.0	DRENAGEM	86,16%	R\$686.678,06						
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	A CARGO DA PREFEITURA							
TOTAL EXECUTADO NO CONVÊNIO		95,26%	R\$2.108.058,23						
ITENS A EXECUTAR - AMPLIAÇÃO	ETAPAS/DESCRIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE METAS	FÍSICO/FINANCEIRO A EXECUTAR		FÍSICO/FINANCEIRO - A EXECUTAR					
		Físico %	Financeiro	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - AMPLIAÇÃO DE METAS	0,30%	R\$4.657,63	50,00%					50,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES - AMPLIAÇÃO DE METAS	1,31%	R\$20.576,75	68,24%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%
3.0	DRENAGEM - AMPLIAÇÃO DE METAS	32,39%	R\$506.874,33	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
4.0	TERRAPLENAGEM - AMPLIAÇÃO DE METAS	9,18%	R\$143.651,43	30,00%	30,00%	25,00%	25,00%		
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AMPLIAÇÃO DE METAS	55,98%	R\$876.089,65	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - AMPLIAÇÃO DE METAS	0,84%	R\$13.193,48						100,00%
TOTAL A EXECUTAR - AMPLIAÇÃO DE METAS		100,00%	R\$1.965.043,27	15,87%	14,91%	21,23%	20,31%	16,14%	11,53%

Guilherme Soares Rodrigues
Engenheiro Civil - CREA/MG nº: 194.731/D

Fernando Breno Valadares Vieira
Prefeito Municipal