



Município de Carmo do Paranaíba
Praça Misael Luiz de Carvalho – 84 ((34) 3851-9800 ((34) 3851-9832 ,
secretariadeobras@carmodoparanaiba.mg.gov.br ,
comprasobras@carmodoparanaiba.mg.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: GRASIELLA FERREIRA DE MELO

SRE: PATOS DE MINAS – MG

MUNICÍPIO : CARMO DO PARANAIBA - MG

ENDEREÇO: RUA ANTONIO M. GUIMARAES Q:T Nº 151

SERVIÇOS: REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.514,63	0,23%	100,00%	1.514,63		0,00		0,00		0,00	1.514,63
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	61.320,55	9,31%	90,00%	55.188,49	10,00%	6.132,05		0,00		0,00	61.320,55
5	SUPERESTRUTURA	7.062,19	1,07%	70,00%	4.943,53	30,00%	2.118,66		0,00		0,00	7.062,19
6	ALVENARIA	4.214,19	0,64%		0,00	100,00%	4.214,19		0,00		0,00	4.214,19
7	COBERTURA E FORRO	234.048,43	35,52%	25,00%	58.512,11	20,00%	46.809,69	55,00%	128.726,64		0,00	234.048,43
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.315,81	2,02%	100,00%	13.315,81		0,00		0,00		0,00	13.315,81
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	39.366,71	5,98%		0,00	20,00%	7.873,34	60,00%	23.620,03	20,00%	7.873,34	39.366,71
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	16.170,76	2,45%		0,00		0,00	50,00%	8.085,38	50,00%	8.085,38	16.170,76
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	12.258,33	1,86%		0,00		0,00	40,00%	4.903,33	60,00%	7.355,00	12.258,33
13	FERRAGENS	1.716,17	0,26%		0,00		0,00	50,00%	858,08	50,00%	858,08	1.716,17
14	REVESTIMENTO	11.621,77	1,76%		0,00	40,00%	4.648,71	60,00%	6.973,06		0,00	11.621,77
15	PISOS E RODAPÉS	126.197,15	19,15%	10,00%	12.619,71	30,00%	37.859,14	60,00%	75.718,29		0,00	126.197,15
17	PINTURA	75.052,57	11,39%		0,00	10,00%	7.505,26	10,00%	7.505,26	80,00%	60.042,05	75.052,57
19	DIVERSOS	26.947,24	4,09%		0,00		0,00	100,00%	26.947,24		0,00	26.947,24
20	QUADRA	4.274,97	0,65%		0,00		0,00	100,00%	4.274,97		0,00	4.274,97
23	LIMPEZA	17.697,98	2,69%		0,00		0,00		0,00	100,00%	17.697,98	17.697,98
24	PROJETO ELÉTRICO E DE ESTRUTURA DE COBERTURA	6.052,88	0,92%	100,00%	6.052,88		0,00		0,00		0,00	6.052,88
TOTAL MENSAL				23,09%	152.147,18	17,78%	117.161,04	43,65%	287.612,27	15,47%	101.911,84	658.832,33
TOTAL ACUMULADO		658.832,33	100,00%	23,09%	152.147,18	40,88%	269.308,21	84,53%	556.920,49	100,00%	658.832,33	

CARMO DO PARANAIBA 28 DE NOVEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS CREA 239336/D

REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS DA SILVA MENDES