



Município de Carmo do Paranaíba
Praça Misael Luiz de Carvalho – 84 ☐(34) 3851-9800 ☐(34) 3851-9832 ☐
secretariadeobras@carmodoparanaiba.mg.gov.br ☐
comprasobras@carmodoparanaiba.mg.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL:	ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUETA CASSIMIRA DE MENEZES
-------------------	--

SRE: PATOS DE MINAS – MG

MUNICÍPIO : CARMO DO PARANAIBA - MG

ENDEREÇO: RUA DOUTOR ANTÔNIO ALVES, S/N; BAIRRO
ROSÁRIO

	SERVIÇOS: REFORMA
--	--------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.514,63	0,13%	100,00%	1.514,63		0,00		0,00		0,00	1.514,63
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	70.694,72	6,06%	90,00%	63.625,25	10,00%	7.069,47		0,00		0,00	70.694,72
5	SUPERESTRUTURA	206.611,61	17,71%	70,00%	144.628,12	30,00%	61.983,48		0,00		0,00	206.611,61
6	ALVENARIA	33.200,00	2,85%		0,00	100,00%	33.200,00		0,00		0,00	33.200,00
7	COBERTURA E FORRO	408.660,97	35,02%	25,00%	102.165,24	20,00%	81.732,19	55,00%	224.763,53		0,00	408.660,97
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	22.284,92	1,91%	100,00%	22.284,92		0,00		0,00		0,00	22.284,92
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	75.509,41	6,47%		0,00	20,00%	15.101,88	60,00%	45.305,65	20,00%	15.101,88	75.509,41
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.125,22	2,58%		0,00		0,00	50,00%	15.062,61	50,00%	15.062,61	30.125,22
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	26.548,61	2,28%		0,00		0,00	40,00%	10.619,44	60,00%	15.929,17	26.548,61
13	FERRAGENS	3.603,96	0,31%		0,00		0,00	50,00%	1.801,98	50,00%	1.801,98	3.603,96
14	REVESTIMENTO	56.094,16	4,81%		0,00	40,00%	22.437,66	60,00%	33.656,49		0,00	56.094,16
15	PISOS E RODAPÉS	111.994,07	9,60%	10,00%	11.199,41	30,00%	33.598,22	60,00%	67.196,44		0,00	111.994,07
17	PINTURA	83.537,51	7,16%		0,00	10,00%	8.353,75	10,00%	8.353,75	80,00%	66.830,01	83.537,51
23	LIMPEZA	30.409,54	2,61%		0,00		0,00		0,00	100,00%	30.409,54	30.409,54
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	6.052,88	0,52%	100,00%	6.052,88		0,00		0,00		0,00	6.052,88
TOTAL MENSAL				30,12%	351.470,45	22,58%	263.476,66	34,86%	406.759,90	12,44%	145.135,18	1.166.842,20
TOTAL ACUMULADO		1.166.842,20	100,00%	30,12%	351.470,45	52,70%	614.947,12	87,56%	1.021.707,02	100,00%	1.166.842,20	

CARMO DO PARANAIBA 18 DE JUNHO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO PAINS DE MORAIS CREA 186.822/D

REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS DA SILVA MENDES - PREFEITO MUNICIPAL