

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CMEI DONA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA								
MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG								
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.866,04	15.866,04	1,96%	100,00%	15.866,04		
3	TRABALHOS EM TERRA	9.070,17	9.070,17	1,12%	5,00%	453,51	65,00%	5.895,61
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	74.073,98	74.073,98	9,15%	7,00%	5.185,18	30,00%	22.222,19
5	SUPERESTRUTURA	37.781,78	37.781,78	4,67%				
6	ALVENARIA	23.975,98	23.975,98	2,96%				
7	COBERTURA E FORRO	10.704,76	10.704,76	1,32%				
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.338,64	17.338,64	2,14%				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.317,77	15.317,77	1,89%				
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.883,42	23.883,42	2,95%				
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.474,29	6.474,29	0,80%				
13	FERRAGENS	21.412,48	21.412,48	2,65%				
14	REVESTIMENTO	32.799,25	32.799,25	4,05%				
15	PISOS E RODAPÉS	34.834,11	34.834,11	4,31%				
17	PINTURA	17.206,73	17.206,73	2,13%				
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	167,95	167,95	0,02%				
20	QUADRA	398.471,04	398.471,04	49,25%				
23	LIMPEZA	10.136,47	10.136,47	1,25%				
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.134,89	27.134,89	3,35%	50,00%	13.567,45	50,00%	13.567,45
26	OUTROS	32.493,32	32.493,32	4,02%				
TOTAL MENSAL					4,33%	35.072,17	5,15%	41.685,25
TOTAL ACUMULADO		809.143,05	809.143,05	100,00%	4,33%	35.072,17	9,49%	76.757,42
LOCAL / DATA: SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG								
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: ARIVALDO OLIVEIRA JÚNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP 5.061.062.206/D								

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENDEREÇO: RUA ÁGUA LIMPA, Nº 108 - BAIRRO NOVA ESPERANÇA

90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
30,00%	2.721,05								
63,00%	46.666,61								
		15,00%	5.667,27	40,00%	15.112,71	45,00%	17.001,80		
2,00%	479,52	58,00%	13.906,07	40,00%	9.590,39				
								50,00%	5.352,38
		35,00%	6.068,52	10,00%	1.733,86	10,00%	1.733,86	20,00%	3.467,73
		10,00%	1.531,78	10,00%	1.531,78	10,00%	1.531,78	35,00%	5.361,22
		10,00%	2.388,34	10,00%	2.388,34	10,00%	2.388,34	35,00%	8.359,20
						35,00%	11.479,74	35,00%	11.479,74
								35,00%	12.191,94
						50,00%	83,97	50,00%	83,97
1,00%	3.984,71	7,00%	27.892,97	25,00%	99.617,76	25,00%	99.617,76	20,00%	79.694,21
		6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19
6,66%	53.851,89	7,18%	58.063,14	16,14%	130.583,03	16,62%	134.445,44	15,65%	126.598,57
16,14%	130.609,31	23,32%	188.672,45	39,46%	319.255,48	56,07%	453.700,92	71,72%	580.299,49

240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
50,00%	5.352,38						
20,00%	3.467,73	5,00%	866,93				
20,00%	3.063,55	5,00%	765,89	10,00%	1.531,78		
20,00%	4.776,68	5,00%	1.194,17	10,00%	2.388,34		
35,00%	2.266,00	35,00%	2.266,00	30,00%	1.942,29		
40,00%	8.564,99	60,00%	12.847,49				
30,00%	9.839,77						
35,00%	12.191,94	30,00%	10.450,23				
		10,00%	1.720,67	65,00%	11.184,37	25,00%	4.301,68
10,00%	39.847,10	8,00%	31.877,68	4,00%	15.938,84		
6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	58,00%	5.879,15
		100,00%	32.493,32				
11,12%	89.978,35	11,75%	95.090,58	4,15%	33.593,81	1,26%	10.180,83
82,84%	670.277,84	94,59%	765.368,41	98,74%	798.962,22	100,00%	809.143,05

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168

Assinado de forma digital por ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168
Dados: 2025.07.24 14:58:36 -03'00'