



CRONOMETRAGEM



FÍSICO-FINANCEIRO

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - OPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas			VALOR DO SERVIÇO:		EXECUÇÃO=12 MESES											
Unidade Básica de Saúde Pôrto 3 - Área Construída: 665,76m²			LOCAL: Rua das Recordações, S/Nº, bairro Santo André													
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FINANCEIR	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	Físico % Financieiro	9,72% R\$ 416.474,25	83,00% R\$ 345.673,03	1,00% R\$ 4.164,74	1,00% R\$ 4.164,74	1,00% R\$ 4.164,74	1,00% R\$ 4.164,74	1,00% R\$ 4.164,74	2,00% R\$ 8.329,49	2,00% R\$ 8.329,49	2,00% R\$ 8.329,49	2,00% R\$ 8.329,49	2,00% R\$ 8.329,49	2,00% R\$ 8.329,49	
2	FUNDAÇÃO	Físico % Financieiro	11,04% R\$ 473.007,85	30,00% R\$ 141.902,36	40,00% R\$ 189.203,14	10,00% R\$ 141.902,36	10,00% R\$ 68.381,05	30,00% R\$ 205.143,16	10,00% R\$ 68.381,05	10,00% R\$ 68.381,05						
3	ESTRUTURA	Físico % Financieiro	15,96% R\$ 663.810,52			20,00% R\$ 136.762,10	10,00% R\$ 68.381,05	15,00% R\$ 205.143,16	40,00% R\$ 136.762,10							
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	Físico % Financieiro	7,91% R\$ 338.732,52									40,00% R\$ 135.493,01		5,00% R\$ 16.986,63		
5	COBERTURA	Físico % Financieiro	3,59% R\$ 153.443,04							40,00% R\$ 61.377,22	40,00% R\$ 61.377,22	10,00% R\$ 15.344,30	10,00% R\$ 15.344,30			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico % Financieiro	1,13% R\$ 48.260,82								20,00% R\$ 9.661,16	40,00% R\$ 19.312,33	40,00% R\$ 19.312,33			
7	ESQUADRIAS	Físico % Financieiro	6,59% R\$ 282.542,75								20,00% R\$ 28.254,28	40,00% R\$ 113.017,10	40,00% R\$ 113.017,10	20,00% R\$ 56.508,53	30,00% R\$ 84.762,83	
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	Físico % Financieiro	3,30% R\$ 141.283,77								28.256,75 R\$	56.513,51 R\$	28.256,75 R\$	28.256,75 R\$		
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	Físico % Financieiro	3,66% R\$ 156.622,41								15.662,24 R\$	78.311,21 R\$	46.988,72 R\$	15.662,24 R\$		
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	Físico % Financieiro	1,05% R\$ 45.098,56										50,00% R\$ 22.548,28	20,00% R\$ 9.019,71	30,00% R\$ 13.529,57	
11	REVESTIMENTO DE TETO	Físico % Financieiro	1,38% R\$ 58.960,83							20,00% R\$ 11.792,17	50,00% R\$ 29.480,42	30,00% R\$ 17.688,25				
12	PINTURA	Físico % Financieiro	5,46% R\$ 234.033,40								10,00% R\$ 23.400,34	10,00% R\$ 23.400,34	15,00% R\$ 35.100,51	10,00% R\$ 23.400,34	35,00% R\$ 81.901,19	
13	MARMORIARIA	Físico % Financieiro	0,70% R\$ 29.961,33						30,00% R\$ 8.988,40	20,00% R\$ 5.992,27	30,00% R\$ 8.988,40	20,00% R\$ 5.992,27				
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico % Financieiro	1,98% R\$ 84.628,11			20,00% R\$ 46.946,22	25,00% R\$ 58.692,78					15,00% R\$ 12.694,22	15,00% R\$ 12.694,22	30,00% R\$ 25.388,43	40,00% R\$ 39.851,24	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico % Financieiro	5,48% R\$ 234.731,11					5,00% R\$ 17.888,34	20,00% R\$ 71.553,37			25,00% R\$ 89.441,72	25,00% R\$ 89.441,72	15,00% R\$ 53.665,03	10,00% R\$ 38.776,69	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico % Financieiro	8,35% R\$ 357.768,87													
17	CLIMATIZAÇÃO	Físico % Financieiro	3,47% R\$ 148.785,25							30,00% R\$ 44.635,58	30,00% R\$ 44.635,58					
18	DADOS E VOZ	Físico % Financieiro	0,47% R\$ 20.050,39					35,00% R\$ 7.017,64					20,00% R\$ 4.010,08	20,00% R\$ 4.010,08	25,00% R\$ 5.012,60	
19	GASES MEDICINAIS	Físico % Financieiro	0,50% R\$ 21.612,02					70,00% R\$ 15.128,41								
20	URBANIZAÇÃO	Físico % Financieiro	0,51% R\$ 21.864,92													
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico % Financieiro	0,26% R\$ 11.224,71									10,00% R\$ 1.122,47	10,00% R\$ 1.122,47	10,00% R\$ 1.122,47	7,85% R\$ 7.857,30	
22	RAMPA ACESSÍVEL E ESCADA DO ACESSO PRINCIPAL	Físico % Financieiro	5,33% R\$ 228.268,57		25,00% R\$ 57.067,14	25,00% R\$ 57.067,14	10,00% R\$ 11.413,43	5,00% R\$ 11.413,43	5,00% R\$ 11.413,43	5,00% R\$ 11.413,43				5,00% R\$ 11.413,43	15,00% R\$ 34.240,29	
23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	2,18% R\$ 93.957,06	11,63% R\$ 10.885,08	9,23% R\$ 8.544,13	9,23% R\$ 8.544,13	3,68% R\$ 3.439,27	7,43% R\$ 6.955,67	7,16% R\$ 6.697,33	6,18% R\$ 5.779,19	7,16% R\$ 6.697,33	12,85% R\$ 12.026,38	9,45% R\$ 8.844,34	6,92% R\$ 6.474,32	9,07% R\$ 8.490,28	
		Físico %	100,00% R\$ 4.284.721,06	11,63% R\$ 498.461,06	9,24% R\$ 395.541,26	9,23% R\$ 395.475,70	3,68% R\$ 157.484,70	7,43% R\$ 316.521,27	7,16% R\$ 306.577,65	6,18% R\$ 284.646,60	7,16% R\$ 306.577,65	12,85% R\$ 560.724,43	9,45% R\$ 405.009,31	6,92% R\$ 296.476,70	9,07% R\$ 388.795,98	
TOTAL ACUMULADO			100,00% R\$ 4.284.721,06	11,63% R\$ 498.461,06	20,87% 894.302,33	30,10% 1.298.781,11	33,79% 1.441.276,01	41,21% 1.765.797,06	48,37% 2.072.498,42	54,55% 2.337.138,01	61,70% 2.643.712,68	74,55% 3.194.437,09	84,01% 3.599.446,40	90,93% 3.988.925,10	100,00% 4.284.721,06	