

	ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFERÊNCIA					27/01/2026
	OBRA:	Contratação de empresa para reforma na Escola Municipal Mariquinhas Brochado				
	ENDEREÇO:	Av Mansur Frayha, 1677, Bortolan - 37704-722 - Poços de Caldas-MG				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFÊRENCIA						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.464,82	47,22%	22,22%	30,56%	100,00%
			R\$ 18.636,17	R\$ 8.769,96	R\$ 12.058,70	R\$ 39.464,82
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 12.221,23	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 12.221,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.221,23
1.3.	ACESSIBILIDADE - CONSTRUÇÃO DE RAMPA EXTERNA	R\$ 15.267,27	34,62%	46,15%	19,23%	100,00%
			R\$ 5.284,82	R\$ 7.046,43	R\$ 2.936,01	R\$ 15.267,27
1.4.	PISO E REVESTIMENTO	R\$ 16.832,93	33,33%	55,56%	11,11%	100,00%
			R\$ 5.610,98	R\$ 9.351,63	R\$ 1.870,33	R\$ 16.832,93
1.5.	PINTURA	R\$ 48.499,14	18,18%	29,09%	52,73%	100,00%
			R\$ 8.818,03	R\$ 14.108,84	R\$ 25.572,27	R\$ 48.499,14
1.6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 4.271,82	0,00%	77,78%	22,22%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 3.322,53	R\$ 949,29	R\$ 4.271,82
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.470,86	0,00%	57,14%	42,86%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 1.411,92	R\$ 1.058,94	R\$ 2.470,86
1.8.	ESQUADRIAS	R\$ 4.974,86	20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 994,97	R\$ 2.984,92	R\$ 994,97	R\$ 4.974,86
1.9.	DIVERSOS	R\$ 130.316,70	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			R\$ 43.438,90	R\$ 43.438,90	R\$ 43.438,90	R\$ 130.316,70
1.10.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 4.070,14	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.070,14	R\$ 4.070,14
PERCENTUAL DO MÊS			34,13%	32,49%	33,39%	100,00%
TOTAL		R\$ 278.389,77	R\$ 95.005,09	R\$ 90.435,12	R\$ 92.949,55	R\$ 278.389,77
TOTAL ACUMULADO c/ BDI		R\$ 278.389,77	R\$ 95.005,09	R\$ 185.440,22	R\$ 278.389,77	