



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2021/2024 - Vivendo o futuro melhor!

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO		VALOR DO CONVÊNIO:			DATA:	27/09/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ		LOCAL: AVENIDA SANITÁRIA, BAIRRO JARDIM EUROPA III			PRAZO DA OBRA: 03 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,42%	33,33%	33,33%	33,33%
		Financeiro	R\$ 17.432,61	R\$ 5.810,87	R\$ 5.810,87	R\$ 5.810,87
2	INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	2,61%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 13.310,73	R\$ 13.310,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	Físico %	59,44%	33,33%	33,33%	33,33%
		Financeiro	R\$ 302.920,27	R\$ 100.973,42	R\$ 100.973,42	R\$ 100.973,42
4	MEIO-FIO	Físico %	11,67%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 59.489,75	R\$ 0,00	R\$ 59.489,75	R\$ 0,00
5	DRENAGEM	Físico %	6,25%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 31.852,43	R\$ 15.926,22	R\$ 15.926,22	R\$ 0,00
6	CALÇADA	Físico %	16,60%			100,00%
		Financeiro	R\$ 84.603,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.603,06
TOTAL		Físico %	83,40%	26,69%	35,75%	37,56%
		Financeiro	R\$ 509.608,85	R\$ 136.021,24	R\$ 182.200,26	R\$ 191.387,35

ALISSON DE ASSIS
CARVALHO:79928
005672

Assinado de forma digital por ALISSON
DE ASSIS CARVALHO:79928005672
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=18530917000163,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=ALISSON DE ASSIS
CARVALHO:79928005672



Documento assinado digitalmente

LETICIA DA SILVA ASSUNCAO

Data: 27/09/2023 09:34:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>