



Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA ESTAÇÃO JARBAS GAMBOGI					
LOCALIZAÇÃO:	ESTAÇÃO JARBAS GAMBOGI					
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO					
Item	Discriminação dos Serviços	Valor dos Serviços (R\$)	Peso (%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03
				Físico (%)	Físico (%)	Físico (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.771,65	2,10 %	100%	-	-
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNA E EXTERNA	R\$ 5.675,17	6,72 %	100%	-	-
3	INSTALAÇÃO E REVISÃO DE BATENTES E PORTAS	R\$ 18.474,77	21,88 %	25%	75%	-
4	REVISÃO DE JANELAS DE MADEIRA	R\$ 2.614,83	3,10 %	25%	75%	-
5	REVISÃO DE JANELAS DE FERRO	R\$ 286,25	0,34 %	100%	-	-
6	FORRO INTERNO E EXTERNO	R\$ 31.496,27	37,30 %	20%	80%	-
7	REBOCO	R\$ 1.096,52	1,30 %	-	100%	-
8	PINTURA EXTERNA PAREDES	R\$ 2.869,38	3,40 %	-	50%	50%
9	PINTURA INTERNA PAREDES	R\$ 7.920,96	9,38 %	-	50%	50%
10	PINTURA INTERNA TETOS	R\$ 2.384,27	2,82 %	-	50%	50%
11	PINTURA GUARDA CORPO	R\$ 577,20	0,68 %	-	-	100%
12	REVISÃO HIDRAULICA COZ+BANHEIRO	R\$ 814,38	0,96 %	100%	-	-
13	PISO	R\$ 7.753,66	9,18 %	-	80%	20%
14	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 712,92	0,84 %	-	-	100%
(% físico por período				24%	65%	11%
Valores por período		R\$ 84.448,23	100,00 %	R\$ 20.119,10	R\$ 54.900,97	R\$ 9.428,16
(% físico acumulado				24%	89%	100%
Valor acumulado				R\$ 20.119,10	R\$ 75.020,07	R\$ 84.448,23



22/05/2024 16:14:58
108.387.026-27
LETICIA DA SILVA ASSUNCAO

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

