

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Campo Belo

Projeto: Revitalização e reforma do parque de exposições

Responsável Técnico: Kesley Antônio Almeida

Nº CREA/CAU: 321241/D-MG

Data: 02/12/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	85.337,44	2,64	2.261,44	2,65	2.261,44	2,65	2.124,90	2,49	4.258,34	4,99	6.255,23	7,33	5.418,93	6,35
2	SERVIÇOS INICIAIS	68.601,81	2,12	68.601,81	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	257.998,68	7,97	-	-	64.499,67	25,00	128.999,34	50,00	64.499,67	25,00	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	67.305,27	2,08	-	-	-	-	-	-	-	-	53.844,22	80,00	13.461,05	20,00
5	BANCOS E MESAS	293.272,16	9,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PAISAGISMO	132.938,94	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EDIFICAÇÕES	1.480.258,75	45,75	-	-	-	-	-	-	-	-	111.019,41	7,50	111.019,41	7,50
8	ELETRICA	744.404,94	23,01	-	-	-	-	-	-	111.660,74	15,00	-	-	-	-
9	HIDROSSANITARIO	105.367,89	3,26	-	-	-	-	-	-	15.805,18	15,00	-	-	-	-
TOTAL		3.235.485,88	100,00	70.863,25	2,19	66.761,11	2,06	131.124,24	4,05	196.223,93	6,06	171.118,86	5,29	129.899,39	4,01
TOTAL ACUMULADO		3.235.485,88	100,00	70.863,25	2,19	137.624,36	4,25	268.748,61	8,31	464.972,54	14,37	636.091,40	19,66	765.990,78	23,67

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Campo Belo

Projeto: Revitalização e reforma do parque de exposições

Responsável Técnico: Kesley Antônio Almeida

Nº CREA/CAU: 321241/D-MG

Data: 02/12/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	85.337,44	2,64	4.087,66	4,79	7.159,81	8,39	5.743,21	6,73	2.099,30	2,46	4.539,95	5,32	4.369,28	5,12
2	SERVIÇOS INICIAIS	68.601,81	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	257.998,68	7,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	67.305,27	2,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BANCOS E MESAS	293.272,16	9,06	73.318,04	25,00	146.636,08	50,00	73.318,04	25,00	-	-	-	-	-	-
6	PAISAGISMO	132.938,94	4,11	33.234,74	25,00	66.469,47	50,00	33.234,74	25,00	-	-	-	-	-	-
7	EDIFICAÇÕES	1.480.258,75	45,75	111.019,41	7,50	111.019,41	7,50	111.019,41	7,50	175.114,61	11,83	64.095,20	4,33	138.256,17	9,34
8	ELETRICA	744.404,94	23,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	HIDROSSANITARIO	105.367,89	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3.235.485,88	100,00	221.659,84	6,85	331.284,77	10,24	223.315,39	6,90	177.213,91	5,48	68.635,16	2,12	142.625,44	4,41
TOTAL ACUMULADO		3.235.485,88	100,00	987.650,63	30,53	1.318.935,40	40,76	1.542.250,79	47,67	1.719.464,70	53,14	1.788.099,85	55,27	1.930.725,30	59,67

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Campo Belo

Projeto: Revitalização e reforma do parque de exposições

Responsável Técnico: Kesley Antônio Almeida

Nº CREA/CAU: 321241/D-MG

Data: 02/12/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	85.337,44	2,64	3.882,85	4,55	7.159,81	8,39	5.743,21	6,73	2.099,30	2,46	4.539,95	5,32	4.369,28	5,12
2	SERVIÇOS INICIAIS	68.601,81	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	257.998,68	7,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	67.305,27	2,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BANCOS E MESAS	293.272,16	9,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PAISAGISMO	132.938,94	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EDIFICAÇÕES	1.480.258,75	45,75	133.223,29	9,00	118.420,70	8,00	118.420,70	8,00	118.420,70	8,00	59.210,35	4,00	-	-
8	ELETRICA	744.404,94	23,01	-	-	-	-	111.660,74	15,00	-	-	186.101,24	25,00	111.660,74	15,00
9	HIDROSSANITARIO	105.367,89	3,26	-	-	-	-	15.805,18	15,00	-	-	26.341,97	25,00	15.805,18	15,00
TOTAL		3.235.485,88	100,00	137.106,14	4,24	125.580,51	3,88	251.629,83	7,78	120.520,00	3,72	276.193,51	8,54	131.835,20	4,07
TOTAL ACUMULADO		3.235.485,88	100,00	2.067.831,44	63,91	2.193.411,95	67,79	2.445.041,78	75,57	2.565.561,79	79,29	2.841.755,29	87,83	2.973.590,50	91,91

Município: Campo Belo
Projeto: Revitalização e reforma do parque de exposições
Responsável Técnico: Keslley Antônio Almeida
Nº CREA/CAU: 321241/D-MG
Data: 02/12/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	85.337,44	2,64	3.882,85	4,55	3.080,68	3,61								
2	SERVIÇOS INICIAIS	68.601,81	2,12	-		-									
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	257.998,68	7,97	-		-									
4	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	67.305,27	2,08	-		-									
5	BANCOS E MESAS	293.272,16	9,06	-		-									
6	PAISAGISMO	132.938,94	4,11	-		-									
7	EDIFICAÇÕES	1.480.258,75	45,75	-		-									
8	ELETRICA	744.404,94	23,01	111.660,74	15,00	111.660,74	15,00								
9	HIDROSSANITARIO	105.367,89	3,26	15.805,18	15,00	15.805,18	15,00								
TOTAL		3.235.485,88	100,00	131.348,78	4,06	130.546,61	4,03								
TOTAL ACUMULADO		3.235.485,88	100,00	3.104.939,27	95,97	3.235.485,88	100,00								

gov.br

Documento assinado digitalmente

KESLLEY ANTONIO DE ALMEIDA DORNELAS

Data: 29/01/2026 13:16:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>