

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Campo Belo

Projeto: Construção do Canil e Pronto Atendimento Veterinário Municipal

Responsável Técnico: Kesley Antônio Almeida

Nº CREA/CAU: 321241/D-MG

Data: 02/12/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	83.011,61	2,71	1.485,91	1,79	1.485,91	1,79	7.412,94	8,93	1.909,27	2,30	3.013,32	3,63	5.561,78	6,70
2	SERVIÇOS INICIAIS	105.530,59	3,45	52.765,30	50,00	52.765,30	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CORTE E ATERRO	229.959,85	7,51	-	-	-	-	229.959,85	100,00	-	-	-	-	-	-
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	356.440,09	11,65	-	-	-	-	35.644,01	10,00	53.466,01	15,00	71.288,02	20,00	89.110,02	25,00
5	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	586.305,97	19,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.945,90	15,00
6	FECHAMENTO EM ALAMBRADO	183.585,29	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PISO	164.472,44	5,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ESQUADRIAS	204.767,44	6,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PINTURA	138.117,79	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HIDROSSANITARIO	75.922,12	2,48	-	-	-	-	-	-	15.184,42	20,00	37.961,06	50,00	22.776,64	30,00
11	COBERTURA	669.039,15	21,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ELETRICA	263.076,81	8,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3.060.229,15	100,00	54.251,20	1,77	54.251,20	1,77	273.016,80	8,92	70.559,70	2,31	112.262,40	3,67	205.394,33	6,71
TOTAL ACUMULADO		3.060.229,15	100,00	54.251,20	1,77	108.502,41	3,55	381.519,20	12,47	452.078,91	14,77	564.341,31	18,44	769.735,64	25,15

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Campo Belo

Projeto: Construção do Canil e Pronto Atendimento Veterinário Municipal

Responsável Técnico: Kesley Antônio Almeida

Nº CREA/CAU: 321241/D-MG

Data: 02/12/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	83.011,61	2,71	8.616,61	10,38	8.932,05	10,76	15.763,90	18,99	7.744,98	9,33	1.817,95	2,19	6.856,76	8,26
2	SERVIÇOS INICIAIS	105.530,59	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CORTE E ATERRO	229.959,85	7,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	356.440,09	11,65	53.466,01	15,00	35.644,01	10,00	17.822,00	5,00	-	-	-	-	-	-
5	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	586.305,97	19,16	87.945,90	15,00	117.261,19	20,00	117.261,19	20,00	175.891,79	30,00	-	-	-	-
6	FECHAMENTO EM ALAMBRADO	183.585,29	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PISO	164.472,44	5,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.118,11	25,00
8	ESQUADRIAS	204.767,44	6,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.767,44	100,00
9	PINTURA	138.117,79	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HIDROSSANITARIO	75.922,12	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	COBERTURA	669.039,15	21,86	167.259,79	25,00	167.259,79	25,00	167.259,79	25,00	102.028,47	15,25	65.231,32	9,75	-	-
12	ELETRICA	263.076,81	8,60	-	-	-	-	263.076,81	100,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3.060.229,15	100,00	317.288,30	10,37	329.097,04	10,75	581.183,70	18,99	285.665,24	9,33	67.049,27	2,19	252.742,31	8,26
TOTAL ACUMULADO		3.060.229,15	100,00	1.087.023,94	35,52	1.416.120,98	46,27	1.997.304,68	65,27	2.282.969,92	74,60	2.350.019,20	76,79	2.602.761,50	85,05

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Campo Belo

Projeto: Construção do Canil e Pronto Atendimento Veterinário Municipal

Responsável Técnico: Kesley Antônio Almeida

Nº CREA/CAU: 321241/D-MG

Data: 02/12/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	83.011,61	2,71	4.216,99	5,08	4.349,81	5,24	2.556,76	3,08	1.286,68	1,55				
2	SERVIÇOS INICIAIS	105.530,59	3,45	-		-		-		-					
3	CORTE E ATERRO	229.959,85	7,51	-		-		-		-					
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	356.440,09	11,65	-		-		-		-					
5	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	586.305,97	19,16	-		-		-		-					
6	FECHAMENTO EM ALAMBRADO	183.585,29	6,00	-		45.896,32	25,00	91.792,65	50,00	45.896,32	25,00				
7	PISO	164.472,44	5,37	82.236,22	50,00	41.118,11	25,00	-		-					
8	ESQUADRIAS	204.767,44	6,69	-		-		-		-					
9	PINTURA	138.117,79	4,51	69.058,90	50,00	69.058,90	50,00	-		-					
10	HIDROSSANITARIO	75.922,12	2,48	-		-		-		-					
11	COBERTURA	669.039,15	21,86	-		-		-		-					
12	ELETRICA	263.076,81	8,60	-		-		-		-					
TOTAL		3.060.229,15	100,00	155.512,10	5,08	160.423,14	5,24	94.349,40	3,08	47.183,00	1,54				
TOTAL ACUMULADO		3.060.229,15	100,00	2.758.273,61	90,13	2.918.696,74	95,38	3.013.046,15	98,46	3.060.229,15	100,00				

Documento assinado digitalmente



KESLEY ANTONIO DE ALMEIDA DORNELAS

Data: 26/01/2026 13:12:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>