



PREFEITURA DE
CAMPO BELO



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028 | O TRABALHO CONTINUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO		VALOR DA OBRA:		R\$ 37.051,00	DATA:
OBRA: MELHORIA DA PRAÇA VEREADOR MAURO DE SOUZA		Local: VEREADOR MAURO DE SOUZA			PRAZO DA OBRA: 02 MESES
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	5,78%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 2.141,32	R\$ 2.141,32	R\$ 0,00
2	BANCOS E POSTES	Físico %	65,41%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 24.236,11	R\$ 12.118,06	R\$ 12.118,06
3	ARBORIZAÇÃO	Físico %	8,81%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 3.263,67	R\$ 1.631,84	R\$ 1.631,84
4	ELETRICA	Físico %	20,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 7.409,90	R\$ 3.704,95	R\$ 3.704,95
TOTAL		Físico %	100,00%	52,89%	47,11%
		Financeiro	R\$ 37.051,00	R\$ 19.596,16	R\$ 17.454,84



Assinado por KESLEY
ANTÔNIO DE ALMEIDA
DORNELAS *** 349.598-** em
24/02/2026 17:06:19
Assinatura digital avançada.

