



PREFEITURA DE
CAMPO BELO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO			VALOR DO CONVÊNIO:		R\$ 172.517,29				DATA:		25/02/2026	
Obra: Fechamento do pátio da Creche Raul Belarmino de Resende			Local: Creche Raul Belarmino de Resende						PRAZO DA OBRA: 08 MESES			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
1	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	1,69%	100,00%								
		Financeiro	R\$ 2.922,44	R\$ 2.922,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	16,10%	50,00%	50,00%							
		Financeiro	R\$ 27.772,51	R\$ 13.886,26	R\$ 13.886,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	ALVENARIA REVESTIMENTO E PINTURA	Físico %	30,59%			25,00%	50,00%	25,00%				
		Financeiro	R\$ 52.766,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.191,50	R\$ 26.383,01	R\$ 13.191,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %	13,92%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	R\$ 24.006,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.001,64	R\$ 6.001,64	R\$ 6.001,64	R\$ 6.001,64	R\$ 0,00	
5	QUADRA	Físico %	37,71%						25,00%	25,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 65.049,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.262,45	R\$ 16.262,45	R\$ 32.524,90	
TOTAL		Físico %	17,79%	9,74%	8,05%	7,65%	18,77%	11,13%	12,91%	12,91%	18,85%	
		Financeiro	R\$ 172.517,29	R\$ 16.808,70	R\$ 13.886,26	R\$ 13.191,50	R\$ 32.384,64	R\$ 19.193,14	R\$ 22.264,08	R\$ 22.264,08	R\$ 32.524,90	

