

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Campo Belo

Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DO CAPÃO FASE 2

Responsável Técnico: Keslley Antônio Almeida

Nº CREA/CAU: 321241/D-MG

Data: 12/11/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.987,74	4,34	5.508,75	13,44	5.312,01	12,96	5.312,01	12,96	19.477,37	47,52	2.688,80	6,56	2.688,80	6,56
2	SERVIÇOS INICIAIS	3.803,18	0,40	3.803,18	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ARENA	745.723,64	79,01	111.858,55	15,00	111.858,55	15,00	111.858,55	15,00	410.148,00	55,00	-	-	-	-
4	DRENAGEM	101.750,40	10,78	-	-	-	-	-	-	-	-	50.875,20	50,00	50.875,20	50,00
5	SINALIZAÇÃO	51.589,14	5,47	-	-	-	-	-	-	-	-	25.794,57	50,00	25.794,57	50,00
TOTAL		943.854,10	100,00	121.170,48	12,84	117.170,56	12,41	117.170,56	12,41	429.625,38	45,52	79.358,57	8,41	79.358,57	8,41
TOTAL ACUMULADO		943.854,10	100,00	121.170,48	12,84	238.341,04	25,25	355.511,59	37,67	785.136,97	83,18	864.495,53	91,59	943.854,10	100,00

Documento assinado digitalmente



KESLLEY ANTONIO DE ALMEIDA DORNELAS

Data: 12/11/2025 17:15:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>