



PREFEITURA DE
CAMPO BELO



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028 | O TRABALHO CONTINUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO		VALOR DO CONVÊNIO:		R\$ 431.840,69	DATA:	12/05/2026			
Obra: COBERTURA DA QUADRA DA PRAÇA JOAQUIM LUIZ MAIA PRIMO		Local: Praça Joaquim Luiz Maia Primo, S/N, no Município de Campo Belo			PRAZO DA OBRA: 6 MESES				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS INICIAIS E REVITALIZAÇÃO	Físico %	7,85%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 33.900,69	R\$ 16.950,35	R\$ 8.475,17	R\$ 8.475,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	REVITALIZAÇÃO ARQUIBANCADA, QUADRA E ALAMBRADO	Físico %	7,61%	13,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,69%
		Financeiro	R\$ 32.869,82	R\$ 4.374,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.494,85
3	COBERTURA DA QUADRA	Físico %	65,62%	4,39%	10,82%	28,26%	28,26%	28,27%	0,00%
		Financeiro	R\$ 283.373,59	R\$ 12.440,10	R\$ 30.661,02	R\$ 80.081,38	R\$ 80.081,38	R\$ 80.109,71	R\$ 0,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	18,92%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 81.696,59	R\$ 0,00	R\$ 20.424,15	R\$ 20.424,15	R\$ 20.424,15	R\$ 20.424,15	R\$ 0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	7,82%	13,79%	25,24%	23,27%	23,28%	6,60%
		Financeiro	R\$ 431.840,69	R\$ 33.765,42	R\$ 59.560,34	R\$ 108.980,70	R\$ 100.505,52	R\$ 100.533,86	R\$ 28.494,85

