



PREFEITURA DE
CAMPO BELO



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028 | O TRABALHO CONTINUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO		VALOR DA OBRA:		R\$ 108.919,47	DATA:	25/05/2026
Obra: PINTURA DO REFEITÓRIO, REFORMA DOS BANHEIROS E ALVENARIA DE FECHAMENTO (OITÃO) NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCILA GIBRAM CAMBRAIA		Local: Avenida Indianápolis, 325 - Cidade Montesa			PRAZO DA OBRA: 3 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	2,01%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 2.191,55	R\$ 2.191,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	PINTURA DO REFEITÓRIO	Físico %	16,94%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 18.448,50	R\$ 18.448,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	BANHEIRO MASCULINO	Físico %	38,85%	13,50%	74,00%	12,50%
		Financeiro	R\$ 42.314,64	R\$ 5.712,48	R\$ 31.312,83	R\$ 5.289,33
4	BANHEIRO FEMININO	Físico %	19,58%	13,13%	65,17%	21,70%
		Financeiro	R\$ 21.321,18	R\$ 2.799,47	R\$ 13.895,01	R\$ 4.626,70
5	REMOÇÃO DE MATERIAL DEMOLIDO S/ REAPROVEITAMENTO	Físico %	0,44%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 480,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,22
6	FECHAMENTO DA QUADRA	Físico %	22,18%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 24.163,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.163,38
TOTAL		Físico %	100,00%	26,76%	41,51%	31,73%
		Financeiro	R\$ 108.919,47	R\$ 29.152,00	R\$ 45.207,85	R\$ 34.559,63



Assinatura digital avançada.

Assinado digitalmente por:
***.972.806-**
RAPHAEL HENRIQUE SILVA
03/06/2026 08:22:32

