



PREFEITURA DE  
**CAMPO BELO**



SECRETARIA DE  
**INFRAESTRUTURA**

ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028 | O TRABALHO CONTINUA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|  |                     |                       |                 |                |                         |               |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO             |                     | VALOR DA OBRA:        |                 | R\$ 142.569,41 | DATA:                   | 16/01/2026    |
| Obra: CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA SERRINHA |                     |                       |                 |                | PRAZO DA OBRA: 03 MESES |               |
| ITEM   | ETAPAS/DESCRIÇÃO    | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL<br>ETAPAS | MÊS 1          | MÊS 2                   | MÊS 3         |
| 1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico %              | 17,80%          | 23,77%         | 47,55%                  | 28,68%        |
|  |                     | Financeiro            | R\$ 25.382,18   | R\$ 6.034,25   | R\$ 12.068,49           | R\$ 7.279,44  |
| 2  | MURO DE CONTENÇÃO   | Físico %              | 79,80%          | 25,00%         | 50,00%                  | 25,00%        |
|  |                     | Financeiro            | R\$ 113.769,41  | R\$ 28.442,35  | R\$ 56.884,71           | R\$ 28.442,35 |
| 3  | MURO DE DIVISA      | Físico %              | 1,82%           |                |                         | 100,00%       |
|  |                     | Financeiro            | R\$ 2.591,50    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00                | R\$ 2.591,50  |
| 4  | DRENAGEM            | Físico %              | 0,58%           |                |                         | 100,00%       |
|  |                     | Financeiro            | R\$ 826,32      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00                | R\$ 826,32    |
| TOTAL  |                     | Físico %              | 100,00%         | 24,18%         | 48,36%                  | 27,45%        |
|  |                     | Financeiro            | R\$ 142.569,41  | R\$ 34.476,60  | R\$ 68.953,20           | R\$ 39.139,62 |
|  |                     |                       |                 |                |                         |               |



Assinado por KESLEY  
ANTONIO DE ALMEIDA  
DORNELAS \*\*\*.349.598-\*\* em  
16/01/2026 13:16:15

Assinatura digital avançada.

