

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Campo Belo
Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DO CAPÃO EM CAMPO BELO
Responsável Técnico: Kesley Antônio Almeida
Nº CREA/CAU: 321241/D-MG
Data: 12/11/2025

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.987,74	4,19	5.508,75	13,44	5.312,01	12,96	5.312,01	12,96	19.477,37	47,52	2.688,80	6,56	2.688,80	6,56
2	SERVIÇOS INICIAIS	3.803,18	0,39	3.803,18	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ARENA	728.391,53	74,40	109.258,73	15,00	109.258,73	15,00	109.258,73	15,00	400.615,34	55,00	-	-	-	-
4	DRENAGEM	152.622,77	15,59	-	-	-	-	-	-	-	-	76.311,39	50,00	76.311,39	50,00
5	SINALIZAÇÃO	53.195,25	5,43	-	-	-	-	-	-	-	-	26.597,63	50,00	26.597,63	50,00
TOTAL		979.000,47	100,00	118.570,66	12,11	114.570,74	11,70	114.570,74	11,70	420.092,72	42,91	105.597,81	10,79	105.597,81	10,79
TOTAL ACUMULADO		979.000,47	100,00	118.570,66	12,11	233.141,40	23,81	347.712,14	35,52	767.804,86	78,43	873.402,66	89,21	979.000,47	100,00

Documento assinado digitalmente
gov.br KESLEY ANTONIO DE ALMEIDA DORNELAS
Data: 12/11/2025 17:09:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>