



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ – 18.668.376/0001-34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monte Belo			VALOR TOTAL: R\$ 526.312,41					DATA: 10/05/2024	
OBRA: Construção de Piscina Coberta Aquecida			LOCAL: Av. Clarinda Tardeli Boneli, Nossa Senhora de Fátima					PRAZO DA OBRA: 3 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	2,45%	26,00%	43,00%	31,00%			
		Financeiro	12.894,15	R\$ 3.352,48	R\$ 5.544,48	R\$ 3.997,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	1,56%	35,00%	30,00%	35,00%			
		Financeiro	8.224,22	R\$ 2.878,48	R\$ 2.467,27	R\$ 2.878,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,81%	100,00%					
		Financeiro	9.533,76	R\$ 9.533,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0	MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS	Físico %	2,27%	90,00%	10,00%				
		Financeiro	11.965,40	R\$ 10.768,86	R\$ 1.196,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.0	INFRAESTRUTURA	Físico %	6,82%	100%					
		Financeiro	35.893,03	R\$ 35.893,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.0	SUPRAESTRUTURA	Físico %	10,33%	50%	50%				
		Financeiro	54.381,24	R\$ 27.190,62	R\$ 27.190,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.0	VEDAÇÃO	Físico %	10,14%	50%	25%	25%			
		Financeiro	53.375,77	R\$ 26.687,89	R\$ 13.343,94	R\$ 13.343,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.0	ESQUADRIAS	Físico %	6,49%		50%	50%			
		Financeiro	34.167,41	R\$ -	R\$ 17.083,71	R\$ 17.083,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.0	COBERTURA	Físico %	6,09%	50%	50%				
		Financeiro	32.040,41	R\$ 16.020,21	R\$ 16.020,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	Físico %	1,83%	80%	20%				
		Financeiro	9.611,14	R\$ 7.688,91	R\$ 1.922,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.0	REVESTIMENTOS	Físico %	11,03%		80%	20%			
		Financeiro	58.044,38	R\$ -	R\$ 46.435,50	R\$ 11.608,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.0	PISOS	Físico %	5,25%		50%	50%			
		Financeiro	27.650,78	R\$ -	R\$ 13.825,39	R\$ 13.825,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.0	PINTURA	Físico %	7,51%			100%			
		Financeiro	39.536,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.536,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.0	INSTALAÇÕES HIRÁULICAS	Físico %	1,92%		50%	50%			
		Financeiro	10.101,78	R\$ -	R\$ 5.050,89	R\$ 5.050,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15.0	DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	Físico %	3,17%		50%	50%			
		Financeiro	16.701,22	R\$ -	R\$ 8.350,61	R\$ 8.350,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Físico %	1,05%		50%	50%			
		Financeiro	5.522,70	R\$ -	R\$ 2.761,35	R\$ 2.761,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.0	LOUÇAS E METAIS	Físico %	2,30%		30%	70%			
		Financeiro	12.098,32	R\$ -	R\$ 3.629,50	R\$ 8.468,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	4,88%		50%	50%			
		Financeiro	25.680,84	R\$ -	R\$ 12.840,42	R\$ 12.840,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19.0	PSCIP	Físico %	0,14%			100%			
		Financeiro	761,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -

20.0	PISCINA	Físico %	12,60%		80%	20%			
		Financeiro	66.297,76	R\$ -	R\$ 53.038,21	R\$ 13.259,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,35%			100%			
		Financeiro	1.830,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.830,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL :		Físico %	100,00%	26,60%	43,83%	29,56%			
		Financeiro	R\$ 526.312,41	R\$ 140.014,23	R\$ 230.700,86	R\$ 155.597,32			
TOTAL ACUMULADO:		Físico %	100,00%	26,60%	70,44%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 526.312,41	R\$ 140.014,23	R\$ 370.715,09	R\$ 526.312,41			

Responsável Técnico							188.265/D CREA ou CAU			Observações:	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--------------	--