

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

		VALOR TOTAL: R\$ 468.354,34		DURAÇÃO: 4 MÊSES			
ITEM	SERVIÇO	FÍSICO/FINANCEIRO		1 ° MÊS	2 ° MÊS	3 ° MÊS	TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	R\$ 6.529,93	R\$ 6.529,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.529,93
		FINANCEIRO	1,39%	100,00%			100,00%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	FÍSICO	R\$ 7.739,39	R\$ 7.739,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.739,39
		FINANCEIRO	1,65%	100,00%			100,00%
3	REVESTIMENTO DE PISO	FÍSICO	R\$ 50.077,23	R\$ -	R\$ 25.038,61	R\$ 25.038,61	R\$ 50.077,23
		FINANCEIRO	10,69%		50,00%	50,00%	100,00%
4	REVESTIMENTO DE PAREDES	FÍSICO	R\$ 40.697,50	R\$ 20.348,75	R\$ 20.348,75	R\$ -	R\$ 40.697,50
		FINANCEIRO	8,69%	50,00%	50,00%		100,00%
5	PINTURA DE PORTAS E JANELAS	FÍSICO	R\$ 1.661,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.661,02	R\$ 1.661,02
		FINANCEIRO	0,35%			100,00%	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO	R\$ 25.748,48	R\$ 12.874,24	R\$ 12.874,24	R\$ -	R\$ 25.748,48
		FINANCEIRO	5,50%	50,00%	50,00%		100,00%
7	CLIMATIZAÇÃO	FÍSICO	R\$ 42.199,03	R\$ 14.064,94	R\$ 14.064,94	R\$ 14.069,16	R\$ 42.199,03
		FINANCEIRO	9,01%	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
8	MOBILIÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	FÍSICO	R\$ 43.864,24	R\$ -	R\$ 10.966,06	R\$ 32.898,18	R\$ 43.864,24
		FINANCEIRO	9,37%		25,00%	75,00%	100,00%
9	ISOLAMENTO E CONDICIONAMENTO ACÚSTICO	FÍSICO	R\$ 104.963,22	R\$ 52.481,61	R\$ 52.481,61	R\$ -	R\$ 104.963,22
		FINANCEIRO	22,41%	50,00%	50,00%		100,00%
10	ILUMINAÇÃO CÊNICA	FÍSICO	R\$ 89.988,66	R\$ -	R\$ 8.998,87	R\$ 80.989,79	R\$ 89.988,66
		FINANCEIRO	19,21%		10,00%	90,00%	100,00%
11	SONORIZAÇÃO	FÍSICO	R\$ 33.287,48	R\$ -	R\$ 3.328,75	R\$ 29.958,73	R\$ 33.287,48
		FINANCEIRO	7,11%		10,00%	90,00%	100,00%
12	CORTINA CÊNICA	FÍSICO	R\$ 17.131,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.131,27	R\$ 17.131,27
		FINANCEIRO	3,66%			100,00%	
13	LIMPEZA FINAL	FÍSICO	R\$ 4.466,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.466,89	R\$ 4.466,89
		FINANCEIRO	0,95%			100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>		VALOR MENSAL:	R\$ 114.038,86	R\$ 114.038,86	R\$ 148.101,82	R\$ 206.213,66	<b>R\$ 468.354,34</b>
		% CONCLUÍDA MENSAL:		24,35%	31,62%	44,03%	
		VALOR ACUMULADO:	R\$ 114.038,86	R\$ 114.038,86	R\$ 262.140,69	R\$ 468.354,34	
		% CONCLUÍDA TOTAL:		24,35%	55,97%	100,00%	

OBS: - O cronograma físico-financeiro pode alterar em função dos diferentes métodos construtivos existentes e a ordem com que cada empresa segue, sendo este um referencial.

Muzambinho-MG, 25 de maio de 2026

\_\_\_\_\_  
 Letícia Passos da Costa  
 Engenheira Civil CREA MG254868/D  
 Departamento de Obras e Serviços Urbanos

\_\_\_\_\_  
 Marco Aurelio Alves Teixeira  
 Arquiteto e Urbanista CAU A9104-9  
 Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos