



DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG – CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

DATA: 27/05/2026

LOCAL: RUA ANGELO BERTELLI, S/Nº - BAIRRO SANTA RITA, OURO FINO - MG

REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL 01-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 04-2026 NÃO DESONERADO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

VALOR ESTIMADO DA OBRA: R\$ 427.933,54

ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%			100,00%
		Financeiro	54.180,92	R\$ 54.180,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.180,92
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	100,00%	60,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	5.178,60	R\$ 3.107,16	R\$ 1.035,72	R\$ 1.035,72	R\$ 5.178,60
3.0	ESTRUTURA	Físico %	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	96.755,11	R\$ 29.026,53	R\$ 48.377,56	R\$ 19.351,02	R\$ 96.755,11
4.0	PISOS	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	108.112,40	R\$ 0,00	R\$ 54.056,20	R\$ 54.056,20	R\$ 108.112,40
5.0	ALVENARIA	Físico %	100,00%			100,00%	100,00%
		Financeiro	13.565,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.565,83	R\$ 13.565,83
6.0	REVESTIMENTOS	Físico %	100,00%		70,00%	30,00%	100,00%
		Financeiro	11.662,07	R\$ 0,00	R\$ 8.163,45	R\$ 3.498,62	R\$ 11.662,07
7.0	PINTURA	Físico %	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
		Financeiro	20.538,79	R\$ 4.107,76	R\$ 8.215,52	R\$ 8.215,52	R\$ 20.538,79
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	100,00%	15,00%	85,00%		100,00%
		Financeiro	16.221,92	R\$ 2.433,29	R\$ 13.788,63	R\$ 0,00	R\$ 16.221,92
9.0	ÁGUA PLUVIAL / DRENAGEM	Físico %	100,00%		100,00%		100,00%
		Financeiro	232,25	R\$ 0,00	R\$ 232,25	R\$ 0,00	R\$ 232,25
10.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	Físico %	100,00%		60,00%	40,00%	100,00%
		Financeiro	6.660,86	R\$ 0,00	R\$ 3.996,52	R\$ 2.664,34	R\$ 6.660,86
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%	60,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	94.824,79	R\$ 56.894,87	R\$ 18.964,96	R\$ 18.964,96	R\$ 94.824,79
TOTAL		Físico %	100,00%	34,99%	36,65%	28,36%	100,00%
		Financeiro	427.933,54	149.750,53	156.830,80	121.352,21	427.933,54

Responsável Técnico: Daniel Teixeira
Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D