



SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Rua Pau Brasil, 245
Vila Rica | Extrema/MG | CEP 37640-000
(35) 3435.5729

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA UBS DA ROSEIRA (MODELO III)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
COD	DESCRIÇÃO	TOTAL	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 364.278,26	50,00%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	100%
02	FUNDAÇÃO	R\$ 333.950,48	70,00%	30,00%							100%
03	ESTRUTURA	R\$ 457.708,78		60,00%	40,00%						100%
04	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 361.352,36			30,00%	40,00%	30,00%				100%
05	COBERTURA	R\$ 153.851,14				20,00%	20,00%	60,00%			100%
06	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 40.588,71	5,00%	30,00%	65,00%						100%
07	ESQUADRIAS	R\$ 321.781,69			15,00%	30,00%	55,00%				100%
08	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 134.644,74			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%			100%
09	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 164.839,18				30,00%	30,00%	40,00%			100%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 45.349,57				100,00%					100%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 64.820,86				10,00%	40,00%	50,00%			100%
12	PINTURA	R\$ 128.241,84							50,00%	50,00%	100%
13	MARMORARIA	R\$ 31.638,14								100,00%	100%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 90.612,03						50,00%	50,00%		100%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 292.077,22			10,00%	35,00%	30,00%	25,00%			100%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 420.677,32		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	20,00%	15,00%	100%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 186.906,15						20,00%	40,00%	40,00%	100%
18	DADOS E VOZ	R\$ 26.718,89							70,00%	30,00%	100%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 28.985,15							100,00%		100%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 29.529,93							30,00%	70,00%	100%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.103,38								100,00%	100%
TOTAL FINANCEIRO		3.695.655,82	R\$ 417.933,90	R\$ 456.375,63	R\$ 478.199,93	R\$ 585.138,14	R\$ 588.941,15	R\$ 519.246,96	R\$ 352.193,08	R\$ 297.627,03	3.695.655,82
TOTAL FÍSICO		100%	11,31%	12,35%	12,94%	15,83%	15,94%	14,05%	9,53%	8,05%	100,0%

Yuri Cortez Mauad
Secretaria de Obras
CREA 250.463/D