

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA						
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DO CMEI VEREADOR BENEDITO APARECIDO DA CUNHA						
R.T. ENG. CIVIL GABRIEL FERREIRA BRITO						
LOCAL: RUA JUVENAL MACHADO DE LIMA, SEM Nº - ANEXO DO CMEI VERDEADOR BENEDITO DA CUNHA, ITAPEVA - MG - CEP: 37655-000						
REFERÊNCIAS DE CUSTOS SEM DESONERAÇÃO: SICOR-01/2025 (SUL DE MINAS), SINAPI-05/2025 (MINAS GERAIS) E SUDECAP-04/2025						
PRAZO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM (R\$)	%	MÊS		
				1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.181,45	1,95%	7.181,45	-	-
				100,00%		
2	DEMOLIÇÕES	9.083,10	2,47%	9.083,10	-	-
				100,00%		
3	ESTRUTURAS - FUNDAÇÕES	17.536,30	4,76%	17.536,30	-	-
				100,00%		
4	ESTRUTURAS - PILARES	12.286,82	3,34%	6.143,41	6.143,41	-
				50,00%	50,00%	
5	ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA	27.972,63	7,60%	13.986,32	13.986,32	-
				50,00%	50,00%	
6	ALVENARIA, FECHAMENTOS E PINTURA	91.635,34	24,90%	27.490,60	54.981,20	9.163,53
				30,00%	60,00%	10,00%
7	PISOS e REVESTIMENTOS DE PISOS	24.943,01	6,78%	-	17.460,11	7.482,90
					70,00%	30,00%
8	ESQUADRIAS - PORTAS e JANELAS	18.897,34	5,13%	-	11.338,40	7.558,93
					60,00%	40,00%
9	PEÇAS HIDRO SANITÁRIAS	17.618,07	4,79%	-	-	17.618,07
						100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	8.663,50	2,35%	-	8.663,50	-
					100,00%	
11	FORROS	19.501,05	5,30%	-	-	19.501,05
						100,00%
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	14.234,51	3,87%	-	7.117,26	7.117,26
					50,00%	50,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60.987,48	16,57%	-	42.691,24	18.296,24
					70,00%	30,00%
14	PERGOLADO	8.019,72	2,18%	-	-	8.019,72
						100,00%
15	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	29.488,21	8,01%	-	11.795,29	17.692,93
					40,00%	60,00%
SUBTOTAL NO MÊS		X	X	81.421,17	174.176,71	112.450,64
				22,12%	47,32%	30,55%
TOTAL ACUMULADO		368.048,52	56,93%	81.421,17	255.597,88	368.048,52
				22,12%	69,45%	100,00%
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENG. GABRIEL FERREIRA BRITO - CREA-MG-112100/D						