



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº DA OBRA:
099

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 19, RUA E, JARDIM PERLA, NO MUNICÍPIO DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 1.096.165/2024.

Item	Descrição	Pr. Total	PART. %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	% total
01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	162.603,18	4,99%		1,00%	2,00%	19,00%	19,00%	20,00%	18,00%	19,00%	1,00%	1,00%	100,00%
					1.626,03	3.252,06	30.894,60	30.894,60	32.520,64	29.268,57	30.894,60	1.626,03	1.626,03	162.603,18
02.00	PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.700,91	0,14%		100,00%									100,00%
					4.700,91									4.700,91
03.00	SERVIÇOS INICIAIS	153.253,08	4,71%		37,43%	28,06%	1,44%	1,46%	11,89%	1,46%	5,21%	5,21%	7,84%	100,00%
					57.362,63	43.002,81	2.206,84	2.237,49	18.221,79	2.237,49	7.984,49	7.984,49	12.015,04	153.253,08
04.00	REMOÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECOLOCAÇÃO	26.115,04	0,80%			48,15%	51,85%							100,00%
						12.574,39	13.540,65							26.115,04
05.00	SOLO GRAMPEADO	2.905.704,00	89,26%				19,86%	19,86%	20,51%	19,97%	19,28%	0,26%	0,26%	100,00%
							577.072,81	577.072,81	595.959,89	580.269,09	560.219,73	7.554,83	7.554,83	2.905.704,00
06.00	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	2.988,99	0,09%											100,00%
													2.988,99	2.988,99
	TOTAL GERAL DA OBRA	3.255.365,20	100,00%											
	% TOTAL			0,00%	1,96%	1,81%	19,16%	18,74%	19,87%	18,79%	18,40%	0,53%	0,74%	100,00%
	% TOTAL ACUMULADO			0,00%	1,96%	3,76%	22,92%	41,67%	61,53%	80,33%	98,73%	99,26%	100,00%	
	VALOR TOTAL			0,00	63.689,57	58.829,27	623.714,91	610.204,91	646.702,32	611.775,16	599.098,82	17.165,35	24.184,89	3.255.365,20
	VALOR TOTAL ACUMULADO			0,00	63.689,57	122.518,84	746.233,75	1.356.438,66	2.003.140,98	2.614.916,14	3.214.014,96	3.231.180,31	3.255.365,20	

PAULO HENRIQUE
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Paulo Henrique Borges Cardoso
Engenheiro Civil
CREA MG 347946

Documento assinado digitalmente
ROSEMARY APARECIDA BENEDITO
Data: 20/05/2026 12:40:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosemary Aparecida Benedito
Secretaria Adjunta de Projetos Públicos