



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.715.417/0001-04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS			VALOR DA OBRA: R\$ 216.762,84					DATA: 06/02/2024	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE VICINAL			LOCAL: RUA DOS ESPORTES - CENTRO - MENDES PIMENTEL/MG					PRAZO DA OBRA: 60 DIAS	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	4,15%	60,00%	40,00%			
			Financeiro	R\$ 9.004,50	5.402,70	3.601,80			
2		TRABALHOS EM TERRA	Físico %	1,41%	100,00%				
			Financeiro	R\$ 3.066,30	3.066,30				
3		ESTRUTURA DOS PEGÕES - GABIÃO	Físico %	46,30%	50%	50%			
			Financeiro	R\$ 100.359,43	50.179,72	50.179,72			
4		SUPRAESTRUTURA	Físico %	15,10%	50%	50%			
			Financeiro	R\$ 32.721,17	16.360,59	16.360,59			
5		TRILHOS	Físico %	19,30%	50%	50%			
			Financeiro	R\$ 41.826,60	20.913,30	20.913,30			
6		GUARDA CORPO	Físico %	5,03%		100%			
			Financeiro	R\$ 10.892,40		10.892,40			
7		ADM LOCAL DE OBRA	Físico %	8,72%	50%	50%			
			Financeiro	R\$ 18.892,44	9.446,22	9.446,22			
TOTAL			Físico %	51,87%	48,61%	51,39%			
			Financeiro	R\$ 216.762,84	R\$ 105.368,82	R\$ 111.394,02			

MARCUS RIBEIRO GODOI

CREA 29.628/D - MG

ENEIMAR ADRIANO MARQUES - PREFEITO MUNICIPAL

Observações: