



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Secretaria Municipal de Planejamento
Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro
Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 496.541,35				DATA: 13/10/2025		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO.			LOCAL: RUA JOAQUIM VITORINO, BAIRRO VERANEIO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO ALMEIDA, JABOTICATUBAS - MG				PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 Meses		
ITEM	CÓD	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,16%	80,00%	20,00%			
			Financeiro	5.754,50	4.603,60	1.150,90			
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	11,28%	50,00%	50,00%			
			Financeiro	55.995,10	27.997,55	27.997,55			
3		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Físico %	70,09%	70,00%	30,00%			
			Financeiro	348.030,14	243.621,10	104.409,04			
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	13,61%		100,00%			
			Financeiro	67.578,76		67.578,76			
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Físico %	3,86%		100,00%			
			Financeiro	19.182,85		19.182,85			
TOTAL			Físico %	100,00%	55,63%	44,37%			
			Financeiro	R\$ 496.541,35	R\$ 276.222,24	R\$ 220.319,11			

RICARDO SANTOS SOARES /160878/D

Prefeitura Municipal de Jaboticatubas